

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40

Functionary Code : 49

Name of Functionary : HYDRAULIC ENGINEER

PROGRESS REPORT OF PROJECT WORKS UP TO 31.03.2014

कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता(पिसे पांजरापूर संकुल)

माहे जानेवारी 2014 ते मार्च 2014 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(Rs.in thousand)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				चालू कामे							
1	55105000000	504900184	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील टप्पा-1 खालील प्रतिदिनी 90 द.ल.लि.क्षमतेच्या उदंचन संचाच्या जागी 113.6 द.ल.लि.प्रतिदिनी क्षमतेचे 6 नग व प्रतिदिनी 45 द.ल.लि. क्षमतेच्या उदंचन संचाच्या जागी प्रतिदिनी 58.6 द.ल.लि.उदंचन संच संलग्न उपकरणासह बदलणे.	14000	---	---	---	---	---	सन 2014-15च्या नवीन कामात समाविष्ट, बँक हमी जमा करण्याच्या आदेशासाठी प्रस्तावित. लेखा संकेतांक - 504900184, अ.क्र.203.
2	55105000000	504900204	5000493501	पांजरापूर येथील जलशुध्दी केंद्रासाठी बाह्य प्रवाही प्रक्रीया संयंत्र बदलणे.	6785	---	885 R.E.250	---	---	---	दि.08.11.2011 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदान करणे बाकी. सदर काम पा.पु.प्र. विभागामार्फत सुरु आहे.
3	55105000000	504900209	5000493501	ऊर्जेचे परीक्षण व शिफारशीनुसार करावयाच्या कामांसाठी तरतूद ब) शिफारशीनुसार करावयाची कामे	100000	---	B.E.2000 R.E.1980	---	---	1580	दि.11.02.2014 रोजी काम पूर्ण, देयक अधिदान केले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	55105000000	504900435	5000493501	पांजरापूर येथील विद्युत उप केंद्रातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या 7.5 एम.व्ही.ए.ट्रान्सफॉर्मरच्या जागी दोन 10 मि.व्ही.ए.ट्रान्सफॉर्मर बदलणे.	72653	2530	R.E.2727 B.E.Nil	---	---	---	दि.15.06.2011 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले.
5	55105000000	504900439	5000493501	पांजरापूर येथील तुरटीच्या स्थिरावणी टाक्यांना इपॉक्सी मुलामा देणे.	1800	910	629	---	---	390	दि.30.04.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले.
6	55105000000	504900554	5000493501	पांजरापूर संकुल येथील पारंपारिक दिवे बदलून त्यांच्या जागी ऊर्जा बचत करणारे (एनर्जी एफीशियन्ट) दिवे बसविण्याबाबत.	1050	---	---	---	---	---	दि.05.11.2009 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले.
7	55105000000	504900558	5000493501	पांजरापूर 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील स्विचयार्ड मधील चालण्याकरिता रस्ते, केबल ट्रेंच वरची झाकणे यांचे बांधकाम व 2 नं.मेटल पसरविणेबाबत.	10	---	---	---	---	---	दि.29.03.2010 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केलेले आहे. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
8	55105000000	504900653	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 3 च्या फील्टर बेड्सना इपॉक्सी मुलामा देणे.	4505	3133	B.E.136 R.E.3575	---	---	115	दि.13.02.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले.
9	55105000000	504900654	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 मधील स्थिरावणी टाक्यांच्या निमुळत्या भागास इपॉक्सीचा मुलामा देणे.	4901	2921	B.E.913 R.E.3323	---	---	899	दि.25.03.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	55105000000	504900655	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 व 3 येथील गाळणी संयंत्र व स्थिरावणी टाक्यांमधील विस्तारित सांधं दुरुस्त करणे व पुन्हा भरणे.	2441	1221	488	---	---	397	दि.25.03.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले.
11	55105000000	504900656	5000493501	पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रास बाहेरील बाजूने गिलावा देणे व रंगविणे.	5400	4110	600	---	---	438	दि.31.12.2012 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले.
12	55105000000	504900662	5000493501	पांजरापूर येथील 100 कि.वॅट विद्युत उपकेंद्रामधील सध्याच्या रोहित्रास लाईन आणि बसकपलर्स जोडणे.	4625	177	---	---	---	---	दि.28.03.2011 रोजी काम पूर्ण. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
13	55105000000	504900665	5000493501	पांजरापूर येथील गाळणी संयंत्रासाठी टप्पा क्रमांक 3 येथील हवेच्या पाईपचा पुरवठा व उभारणी करणेसाठी.	2500	---	---	---	---	---	दि.15.05.2011 रोजी काम पूर्ण. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
14	55105000000	504900666	5000493501	पांजरापूर येवई व पिसे येथील हरिनीकरण संयंत्रासाठी एका रुग्णवाहिकेची खरेदी करणे.	1500	647	---	---	---	---	रुग्णवाहिका, टाटा मोटर्सकडून खरेदी करून दि.11.12.2012 रोजी पांजरापूर गॅरेजच्या ताब्यात दिली. लेखा बंद करण्यासाठी प्रस्तावित.
15	55105000000	504900667	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 1 च्या उदंचन केंद्रासाठी सुट्टया भागांची खरेदी करणे.	20000	---	B.E.19990 R.E.10000	---	---	---	कार्यादेश देण्यात आता. संकल्पचित्र संमत करण्यात आले आहे. काम प्रगतीपथावर. पुरवठा प्राप्त झाला आहे.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	55105000000	504900668	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 च्या उदंचन केंद्रासाठी सुट्टया भागांची खरेदी करणे.	11500	11159	---	---	---	---	दि.07.02.2013 रोजी काम पूर्ण. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
17	55105000000	504900670	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 1 येथील ट्रीमर पंपसाठी फीरते ऍसेंब्ली खरेदी करणे.	1900	1772	---	---	---	---	काम पूर्ण. दि.09.08.2012 रोजी पंप ताब्यात मिळाला. अंतिम देयक बाकी.
18	55105000000	504900766	5000493501	उदंचन केंद्र पांजरापूर येथे ध्वनी विषयक (ऍकॉस्टिक सिस्टीम) यंत्रणेचे संकलन, प्रतिष्ठापन करून कार्यान्वित करणे.	30000	---	1000	---	---	---	अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशाने सदर काम बंद. आदेश क्र.अतिरिक्त आयुक्त/प्रकल्प/9903 दि.03.06.2013.
19	55105000000	504900767	5000493501	पांजरापूर येथील 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील सध्याचे 100 के.व्ही. प्रवाह पॅनेलच्या जागी नवीन रिले पॅनेल व कंट्रोल पॅनेल - 3 नग पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे.	3700	---	3690	---	---	3619	दि.17.02.2013 रोजी काम पूर्ण झालेले आहे. दि.17.12.2013 रोजी अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
20	55105000000	504900864	5000493501	पांजरापूर येथील 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील ट्रान्सफॉर्मर विभागात 145 के.व्ही.सिटीजचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे.	14100	13259	500	432	---	---	दि.15.02.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
				एकूण:	303370	41839		432	0	7438	

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				नवीन कामे							
1	55105000000	504900918	500493501	थर्मो डायनॅमिक मेशडने पांजरापूर येथील 23 उदंचकाच्या चालू अवस्थेतील कार्याचे अवलोकन करण्याकरिता यंत्राचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	30000	---	5000	---	---	---	अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या निर्देशानुसार हे काम रद्द करण्यात आले.
2	55105000000	504900919	500493501	पांजरापूर पंपिंग स्टेशन टप्पा 3 साठी विद्युत ऍक्च्युएटरचा (दातेरी चक्रपेटीसहीत) पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	4200	---	3000	---	---	3553	सन 2014-15 या अर्थसंकल्पात खर्चास तरतूद नसल्याने निधी अस्तंगत होण्यापूर्वी काही भाग अधिदान केले. सदर काम प्रगतीपथावर आहे.
3	55105000000	504900920	500493501	पिसे पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्रातील 8 नग ट्रान्सफॉर्मरसाठी नायट्रोजन इंजेक्शन या अग्नीसंरक्षक उपकरणाचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	23700	---	23700	---	---	11623	दि.05.03.2014 रोजी काम पूर्ण, देयक अधिदान केले. पुरवठा प्राप्त झाला आहे.
4	55105000000	504900921	500493501	पिसे पांजरापूर व येवई येथील हरिनीकरण संयंत्राकरिता 3 केमिकल संरक्षक सूट खरेदी करणे.	2500	---	2500	---	---	2115	दि.04.03.2014 रोजी काम पूर्ण, देयक अधिदान केले.
5	55105000000	504900922	500493501	पांजरापूर संकुल येथील एल.टी.ऑटोमॅटिक व्होल्टेज कंट्रोलर (चार नग) पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे.	4800	---	4800	---	---	---	अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या आदेशान्वये प्रस्ताव यां.व वि. विभागाच्या तांत्रिक समुपदेशक समितीपुढे सादर.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	55105000000	504900923	500493501	पांजरापूर येथील प्रशासकीय कार्यालयाकरिता फॅक्स व झेरॉक्स मशीनचा पुरवठा व स्थापना करणे.	300	---	300	202	---	---	दि.12.07.2013 रोजी मशीन प्राप्त झाले. दि.08.07.2013 रोजी अंतिम देयक अधिदानीत केले.
7	55105000000	504900924	500493501	पांजरापूर येथील गाळणी संयंत्राच्या टप्पा क्रमांक 1,2,3 साठी एअर स्कोअर ब्लोअरकरिता स्विचरल केज इंडक्शन मोटरचा पुरवठा , स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1500	---	1500	---	---	1322	कार्यादेश देण्यात आला. पुरवठा येणे बाकी. दि.24.03.2014 रोजी काम पूर्ण, व्हीजीलन्स एन.ओ.सी.प्रतिक्षेत, अधिदान बाकी.
8	55105000000	504900925	500493501	पांजरापूर संकुलाकरिता वॉटर कुलरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	700	---	700	---	---	624	दि.25.07.2014 रोजी काम पूर्ण,अंतिम देयकाने अधिदान केले.
				एकूण:	67700	0	41500	202	0	19237	

सही/-

उप जल अभियंता (पिसे पांजरापूर संकुल)प्र.