

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40

Functionary Code : 49

Name of Functionary : HYDRAULIC

PROGRESS REPORT OF PROJECT WORKS UP TO 30.09.2012

कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता(पि.पां.सं.)

माहे एप्रिल 2012 ते सप्टेंबर 2012 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(Rs.in thousand)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	माहे 01.07.2012 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	माहे 01.10.2012 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	माहे 01.01.2013 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
ONGOING WORKS											
1	55105000000	504900184	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील टप्पा-1 खालील प्रतिदिनी 90 द.ल.लि.क्षमतेच्या उदंचन संचाच्या जागी 113.6 द.ल.लि.प्रतिदिनी क्षमतेचे 6 नग व प्रतिदिनी 45 द.ल.लि. क्षमतेच्या उदंचन संचाच्या जागी प्रतिदिनी 58.6 द.ल.लि.उदंचन संच संलग्न उपकरणासह बदलणे.	14000	-----	3400	-----	-----	-----	अंतिम देयक बाकी
2	55105000000	504900204	5000493501	पांजरापूर येथील जलशुध्दी केंद्रासाठी बाह्य प्रवाही प्रक्रीया संयंत्र बदलणे.	6785	-----	1000	-----	-----	-----	काम पूर्ण, अंतिम देयक देयकाचे अधिदान करण्यात आले.
3	55105000000	504900209	5000493501	ऊर्जेचे परीक्षण व शिफारशीनुसार करावयाच्या कामांसाठी तरतूद ब) शिफारशीनुसार करावयाची कामे	100000	-----	5000	-----	-----	-----	काम प्रगतीपथावर

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	माहे 01.07.2012 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	माहे 01.10.2012 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	माहे 01.01.2013 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
4	55105000000	504900435	5000493501	पांजरापूर येथील विद्युत उप केंद्रातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या 7.5 एम.व्ही.ए.ट्रान्सफॉर्मरच्या जागी 10 मि.व्ही.ए.ट्रान्सफॉर्मर बदलणे.	72653	-----	1000	-----	-----	-----	पा.पु.प्र.विभागाने 100 टक्के पूर्ण केले आहे. दि.15.06.2011 रोजी अंतिम देयकाचे अधिदान बाकी.
5	55105000000	504900439	5000493501	पांजरापूर येथील तुरटीच्या स्थिरावणी टाक्यांना इपॉक्सी मुलामा देणे.	1800	-----	1200	215	-----	-----	काम दि.15.01.2012 रोजी सुरु झाले आहे व प्रगतीपथावर आहे.
6	55105000000	504900554	5000493501	पांजरापूर संकुल येथील पारंपारिक दिवे बदलून त्यांच्या जागी ऊर्जा बचत करणारे (एनर्जी एफीशियन्ट) दिवे बसविण्याबाबत.	1050	19	20	-----	-----	-----	दि.24.02.2011 रोजी काम पूर्ण झाले आहे. मुख्यवर्धित कराचे अधिदान करण्याकरिता नवीन कार्यदेश काढण्यात येत आहे.
7	55105000000	504900557	5000493501	पांजरापूर 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्र येथील उपकरणे, शील्ड पोलस, स्विचयार्डातील बांधकामातले खांब यांना रंग देणे व नटबोल्टस बसविणेबाबत.	695	-----	5	-----	-----	-----	काही प्रमाणात काम पूर्ण झाले असून पुढील काम आयसोलेशनकरिता रोखले आहे.
8	55105000000	504900653	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 3 च्या फील्टर बेड्सना इपॉक्सी मुलामा देणे.	4600	-----	3000	2575	-----	-----	काम पूर्ण होणे बाकी
9	55105000000	504900654	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 मधील स्थिरावणी टाक्यांच्या निमुळत्या भागास इपॉक्सीचा मुलामा देणे.	4800	-----	4000	1124	-----	-----	काम पूर्ण होणे बाकी

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	माहे 01.07.2012 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	माहे 01.10.2012 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	माहे 01.01.2013 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
10	55105000000	504900655	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 व 3 येथील गाळणी संयंत्र व स्थिरावणी टाक्यांमधील विस्तारित सांध दुरुस्त करणे व पुन्हा भरणे.	2500	-----	2000	368	-----	-----	काम प्रगतीपथावर
11	55105000000	504900656	5000493501	पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रास बाहेरील बाजूने गिलावा देणे व रंगविणे.	5400	-----	5300	-----	-----	-----	काम प्रगतीपथावर
12	55105000000	504900657	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 व 3 येथील स्थिरावणी टाक्यांचे व गाळणी संयंत्राचे कठडे दुरुस्त करून एकमेकांशी जोडल्या जाणा-या टाईल्सने फरसबंदी करणे.	25000	-----	15000	-----	-----	-----	प्रारूप निविदा उपायुक्त (वि.अ.) यांच्या संमतीकरिता सादर.
13	55105000000	504900662	5000493501	पांजरापूर येथील 100 कि.वॅट विद्युत उपकेंद्रामधील सध्याच्या रोहित्रास लाईन आणि बसकपलर्स जोडणे.	4625	177	187	-----	-----	-----	दि.28.03.2011 रोजी काम पूर्ण केलेले आहे. अंतिम देयक अधिदानीत. मूल्यवर्धित कर देणे बाकी.
14	55105000000	504900665	5000493501	पांजरापूर येथील गाळणी संयंत्रासाठी टप्पा क्रमांक 3 येथील हवेच्या पाईपचा पुरवठा व उभारणी करणेसाठी	2500	-----	500	-----	-----	-----	कार्यादेश दि.11.05.2011 रोजी देण्यात आलेला आहे. अंतिम देयक अधिदान बाकी.
15	55105000000	504900666	5000493501	पांजरापूर येवई व पिसे येथील हरिनीकरण संयंत्रासाठी एका रुगणवाहिकेची खरेदी करणे.	1500	-----	1490	-----	-----	-----	कार्यकारी अभियंता(परिवहन प्रकल्प) यांच्यामार्फत सादर काम प्रगतीपथावर.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	माहे 01.07.2012 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	माहे 01.10.2012 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	माहे 01.01.2013 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
16	55105000000	504900667	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 1 च्या उदंचन केंद्रासाठी सुट्टया भागांची खरेदी करणे.	10000	-----	9990	-----	-----	-----	प्रारूप निविदा तयार करण्याचे काम सुरु.
17	55105000000	504900668	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 च्या उदंचन केंद्रासाठी सुट्टया भागांची खरेदी करणे.	11500	-----	11490	-----	-----	-----	कार्यादेश देण्यात आलेला आहे, कामाच्या पर्यवेक्षणासाठी बोलावण्यात आले आहे.
18	55105000000	504900670	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 1 येथील ट्रिंमर पंपसाठी फीरते ऍसेंब्ली खरेदी करणे.	1900	-----	1890	-----	1772	-----	काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत. दि.09.08.2012 रोजी उदंचक कार्यान्वित.
19	55105000000	504900764	5000493501	पांजरापूर येथील 100 कि.व्होल्ट उपकेंद्रातील 7.5 एम.व्ही.ए.क्रॉम्प्टन् ग्रीड्ज् बनावटीच्या मुख रोहित्र क्र.3 ची टॅपिंग रेंजमध्ये +10 टक्के ते - 15 टक्के बदल करुन आणि त्याची क्षमता 10 एम.व्ही.ए.पर्यंत वाढवून आवश्यक ती सर्व दुरुस्ती करणे.	8600	-----	6600	-----	-----	-----	निविदा पुढील वर्षातील कामात घेण्याकरिता ठेवले.
20	55105000000	504900765	5000493501	पांजरापूर येथील 100 कि.व्होल्ट उपकेंद्रातील लाईन व मुख्य रोहित्रासाठी 6 नग स्टेशन क्लास (गॅपलेस) झिक ऑक्साईड लाईटनिंग ऍरेस्टर्स (एल.ए.) खरेदी करणे.	1000	-----	10	-----	-----	-----	दि.17.01.2012 रोजी काम पूर्ण.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	माहे 01.07.2012 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	माहे 01.10.2012 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	माहे 01.01.2013 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
21	55105000000	504900766	5000493501	उदंचन केंद्र पांजरापूर येथे ध्वनी विषयक (एॅकॉस्टिक सिस्टीम) यंत्रणेचे संकलन, प्रतिष्ठापन करून कार्यान्वित करणे.	15000	-----	10000	-----	-----	-----	प्रारूप निविदा तयार करण्याचे काम सुरु.
22	55105000000	504900767	5000493501	पांजरापूर येथील 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील सध्याचे 100 के.व्ही. प्रवाह पॅनेलच्या जागी नवीन रिले पॅनेल व कंट्रोल पॅनेल - 3 नग पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे.	3000	-----	2990	-----	-----	-----	निविदा पुन्हा मागविण्यात येत आहे.
TOTAL :					298908	196	86072	4282	1772	0	
PANJRAUR NEW WORKS											
1	55105000000	504900558	5000493501	पांजरापूर 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील स्विचयार्ड मधील चालण्याकरिता रस्ते, केबल ट्रेंच वरची झाकणे यांचे बांधकाम व 2 नं.मेटल पसरविणेबाबत.	10	-----	10	-----	-----	-----	काम पूर्ण.
1	55105000000	504900864	5000493501	पांजरापूर येथील 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील ट्रान्सफॉर्मर विभागात 145 के.व्ही.सिटीजचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे.	14100	-----	14100	-----	-----	-----	मसुदा पत्र संमतीसाठी सादर केले.
TOTAL :					14110	0	14110	0	0	0	

स्वाक्षरी
उप जल अभियंता(पि.पां.सं.)