

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
(जल अभियंता खाते) नगरबाह्य विभाग

निधी संकेतांक - 40

खाते संकेतांक - 49

माहे एप्रिल 2012 ते सप्टेंबर 2012 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

खात्याचे नाव - जल अभियंता

कार्यालयाचे नांव- उप जल अभियंता (पि.पां.सं.)/कार्यकारी अभियंता (यां. व वि.)

(रुपये हजारात)

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.12 ते 30.06.12)	01.07.12 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.12 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				पिसे - विद्यमान कामे							
1	55105000000	504900206	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रातील पहिल्या टप्पातील अस्तित्वात असलेल्या पंपाऐवजी 7उभ्या टरबाईन पंपांच्या संचाची संकल्पचित्रे, पुरवठा करून उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे	52200	30000	25280	-	-	-	7 पंपांचा जागेवर पुरवठा व 2 पंपांची उभारणी आणि कार्यान्वित करणे
2	55105000000	504900444	1000493502	पूर्व हरिनीकरण संयंत्र, पिसे येथील स्वयंचलित हरिनीकरण ऍबसॉर्शन प्रणाली बदलणे	5200	-	-	-	-	-	काम 14.02.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
3	55105000000	504900564	1000493502	पिसे उदंचन केंद्र येथील एचटी बाजूच्या टप्पा-3 मधील उर्जा घटकात दुरुस्ती करणे	4700	4690	-	-	-	-	कामाचा आदेश 28.06.12 रोजी दिला.
4	55105000000	504900675	1000493502	पिसे विद्युत उपकेंद्रासाठी सांखित पद्धतीच्या डिस्टन्स प्रोटेक्शन आणि डिफरंशियल रिले असलेले 100 केव्ही लाईन कंट्रोल पॅनल-3 नग, पुरवठा व कार्यान्वित करणे	3600	3590	-	-	-	-	काम 01.08.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.12 ते 30.06.12)	01.07.12 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.12 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	55105000000	504900676	1000493502	पिसे वसाहत व निरीक्षण बंगला येथील रस्त्यावर सौर उर्जेवर चालणाऱ्या दिव्यांचा पुरवठा व स्थापना करणे	900	--	--	-	-	-	काम 03.03.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
6	55105000000	504900679	1000493502	पिसे 100 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्रातील 7.5 एम.व्ही.ए. क्षमतेच्या ट्रान्सफॉर्मर क्र.1 व 2 मधील ओ.एल.टी.सी. आणि एन.जी.आर. (न्यूट्रल ग्राउंड रेझिस्टर) बदलणे.	11000	10990	-	-	-	-	निविदा 04.09.12 रोजी उघडण्यात आल्या आणि छाननी चालू आहे.
7	55105000000	504900680	1000493502	पिसे विद्युत उपकेंद्रातील उंचावरील दिवे व खांबावरील दिवे बदलून स्वीच गिअर व केबलसह विजेची बचत करणाऱ्या दिव्यांची स्थापना करणे.	500	490	-	-	-	-	काम 09.07.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
8	55105000000	504900682	1000493502	पिसे येथील 4 नग ऑक्झिलरी ट्रान्सफॉर्मरच्या स्थितीत सुधारणा करून सुस्थितीत आणणे.	500	10	-	-	-	-	काम 25.04.2011 रोजी पूर्ण झाले आहे.
9	55105000000	504900683	1000493502	पिसे पूर्व हरिणीकरण केंद्रामधील 2 टन क्षमतेच्या 2 नग तसेच पिसे उदंचन केंद्रातील 10 टन क्षमतेच्या 2 नग क्रेनची संपूर्ण दुरुस्ती करणे.	1000	990	-	923	-	-	काम 05.06.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
10	55105000000	504900684	1000493502	पिसे संकुल वसाहतीमधील ट्रान्सफॉर्मरची सध्याची केबल बदलण्यासाठी 3.5 कोअर x500 वर्ग मिली मिटरची वेष्टन असलेल्या ऍल्युमिनियम केबलचा पुरवठा करणे.	1300	1290	-	1110	-	-	काम 17.05.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
11	55105000000	504900685	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रासाठी 415 व्होल्ट, 3 फेज, 4 वायर, 50 एच.झेड. पद्धतीच्या स्वीच बोर्डचे आरेखन, निर्मिती, पुरवठा, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	4500	4490	-	3483	-	-	काम 26.07.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.12 ते 30.06.12)	01.07.12 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.12 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	55105000000	504900686	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रासाठी विजेचा दाब स्थिर ठेवणाऱ्या उपकरणासह लायटिंग डिस्ट्रिब्यूशन बोर्डचा पुरवठा, बांधणे आणि कार्यान्वित करणे.	900	10	-	-	-	-	काम 30.03.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
13	55105000000	504900770	1000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथे टो बोर्ड पुरविणे.	400	10	-	-	-	-	कामाचा आदेश 17.12.11 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.
14	55105000000	504900771	1000493701	पिसे उदंचन केंद्र टप्पा-2 साठी विजेचा दाब स्थिर ठेवणाऱ्या उपकरणाचा पुरवठा, चाचणी, कार्यान्वित करणे	600	10	-	-	-	-	काम 29.03.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
15	55105000000	504900772	1000493701	पिसे उदंचन केंद्राच्या टप्पा-3 साठी 415 व्होल्टचा एल.टी.पॅनल व बस कपलर खरेदी करणे.	2000	1990	-	-	-	-	कामाचा आदेश 17.03.12 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.
16	55105000000	504900773	1000493701	पिसे उदंचन केंद्रातील पंप पर्यवेक्षणाची पद्धत अद्ययावत करणे.	4200	4190	-	-	-	-	कामाचा आदेश 25.06.12 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.
17	55105000000	410600500	1000493701	पिसे कार्यालयासाठी फॅक्स मशीनचा पुरवठा करणे	25	--	-	-	-	-	काम 21.01.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
18	55105000000	410600300	1000493701	पिसे कार्यालयासाठी झेरॉक्स मशीनचा पुरवठा करणे	100	--	--	-	-	-	काम 21.01.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
19	55105000000	504900775	1000493701	पिसे येथील पूर्व हरिणीकरण केंद्राच्या क्लोरिनेटर करिता इजेक्टर आर.व्ही.आर. व पंपाचा पुरवठा करणे.	1000	990	-	-	-	-	काम 13.08.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
20	55105000000	504900776	1000493701	पूर्व हरिणीकरण केंद्र, पिसेसाठी इलेक्ट्रोकेमिकल सेन्सरचा पुरवठा करणे.	1800	10	--	-	-	-	काम 17.03.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.12 ते 30.06.12)	01.07.12 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.12 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	55105000000	504900777	1000493701	पूर्व हरिनीकरण केंद्र, पिसे येथील इपीएबीएक्स आणि पब्लिक ऍड्रेस सिस्टीम बदलणे.	1500	1490	-	-	-	-	काम पुढे ढकलेले आहे.
22	55105000000	504900778	1000493701	पूर्व हरिनीकरण केंद्र, पिसे येथील एल.टी.पॅनेल (40 क्यूबिकल) बदलणे	8500	8490	-	-	-	-	कामाचा आदेश 19.06.2012 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.
23	55105000000	504900779	1000493701	पूर्व हरिनीकरण केंद्र, पिसे येथे 2.5 के.व्ही.ए. इन्वर्टर कम यूपीएस खरेदी करणे	200	150	-	60	-	-	काम 16.06.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
24	55105000000	504900780	1000493701	पिसे येथील प्रशासकीय कार्यालयासाठी लोखंडी कपाटे-5 व संगणक ठेवण्यासाठी टेबर-5 खरेदी करणे.	150	140	-	-	-	-	मुख्यालयातून जुने फर्निचर आल्यामुळे नवीन फर्निचरची खरेदी रद्द केली.
25	55105000000	504900781	1000493701	100 केव्ही पिसे विद्युत उपकेंद्राचे बांधकाम 100 केव्ही जीओडी पद्धतीने उभारून त्यास कठडा व रेलिंग करणे.	2700	2690	-	-	-	-	कामाचा आदेश 27.09.2012 रोजी दिला.
26	55105000000	504900782	1000493701	पिसे वसाहतीतील 150 के.व्ही.ए. ऑक्सिडलरी ट्रान्सफॉर्मर बदलणे.	1000	990	-	-	-	-	निविदा पुन्हा मागविण्यात येत आहेत.
27	55105000000	504900783	1000493701	पिसे विद्युत उपकेंद्रासाठी 1250 लि. प्रति तासाच्या क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर ऑईल फिल्टर खरेदी करणे.	350	340	-	-	-	-	निविदा पुन्हा मागविण्यात येत आहेत.
28	55105000000	504900784	1000493701	पिसे विद्युत उपकेंद्रापासून पिसे उदंचन केंद्र व निरीक्षण बंगल्यापर्यंत 125 स्क्वे.एम.एम. 3.5 कोअर केबल टाकणे.	900	890	-	-	-	-	काम प्रगतीपथावर आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.12 ते 30.06.12)	01.07.12 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.12 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				पिसे- नवीन कामे							
1	55105000000	410800500	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रासाठी प्रसाधनगृह बांधणे	750	750	743	-	-	-	काम 16.06.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे. अधिदानासाठी तरतूद करण्यासाठी काम नवीन कामांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
2	55105000000	410800510	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रासाठी अस्थायी सुरक्षा चौकीचा पुरवठा करणे.	125	125	108	-	-	-	काम 28.03.2011 रोजी पूर्ण झाले आहे. अधिदानासाठी तरतूद करण्यासाठी काम नवीन कामांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले.

सही/-
उप जल अभियंता
(पि.पां.सं.)