

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता खाते

Fund Code :- 40

Functionary Code :-49

Name of Functionary :-HYDRAULIC ENGINEER

PUBLIC DISCLOSURE LAW

कार्यालयाचे नांव – कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर

माहे एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु.करोडोत)

अ. क्र	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2020-2021	जून 2020 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2020 ते 30.06.2020)	सप्टेंबर 2020 पर्यंतचा एकूण खर्च(01.07.2020 ते 30.09.2020)	डिसेंबर 2020 पर्यंतचा एकूण खर्च(01.10.2020 ते 31.12.2020)	मार्च 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च(01.01.2021 ते 31.03.2021)	अभिप्राय
1	55103000000	504900007	2001490000	शहरातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा वाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बसविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे, इत्यादीं साठी ठोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे).	0.20	0.10	-	-	-	-	खात्यांतर्गत जलकामे
2	55103000000	504900483	2001490000	शहर विभागातील सेवा जलाशयांच्या अंतर्गामिनी व बहिर्गामिनी बदलणे.	26.79	12.00	-	0.5106	1.0646	10.4248	काम प्रगती पथावर आहे.
3	55103000000	504901132	2001490000	शहर विभागातील विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या बदलणे.	55.53	1.75	-	0.3293	0.4649	0.0161	काम पूर्ण झालेले आहे
4	55103000000	504901136	2001490000	शहर विभागामध्ये सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरणे करणे.	7.88	0.85	-	0.2684	-	0.3146	काम पूर्ण झालेले आहे
5	55103000000	504900019	2001490000	रेल्वे पुलाच्या पुनर्बांधणीमुळे बेलासीस पूल 600 मि.मी.व्यासाच्या जलवाहिनीचा मार्ग बदलणे.	26.84	0.001	-	-	-	-	काम प्रगती पथावर आहे

6	55103000000	504900020	2001490000	रेल्वे पुलाच्या पुनर्बांधणीमुळे महालक्ष्मी पूल 600 मि.मी.व्यासाच्या जलवाहिनीचा मार्ग बदलणे.	15.11	1.50	-	-	-	0.6562	काम पूर्ण झालेले आहे
7	55103000000	504900821	2001490000	कै.प्रमोद नवलकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ कलादालन उभारणे व त्या ठिकाणी दुर्बीण बसविणे	11.48	1.15	-	0.2461	-	0.7744	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
8	55103000000	504901244	2001490000	परिमंडळ-1 मधील ए, बी, सी, डी आणि ई विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची दूषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे (2017-18). परिमंडळ-1, टप्पा-5.	7.86	0.90	-	0.5980	-	0.0783	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
9	55103000000	504901313	2001490000	ए, बी, सी, डी आणि ई विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची दूषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे (2018-19). परिमंडळ-1, टप्पा-6	12.07	1.74	-	0.8203	-	0.7202	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
10	55103000000	504901400	2001490000	ए, बी, सी, डी आणि ई विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे. परिमंडळ-1(2019-2020)	30.84	3.00	-	-	-	2.9491	काम प्रगती पथावर आहे..
11	55103000000	504900956	2001490000	जी/द, जी/उ, एफ/द आणि एफ/उ विभागात पाण्याची गळती, दूषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ-2, टप्पा-4.	0.25	0.25	-	-	-	0.1968	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
12	55103000000	504901314	2001490000	जी/द, जी/उ, एफ/द आणि एफ/उ विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे (2018-19) परिमंडळ-2, टप्पा-5.	13.29	2.65	-	1.0509	-	1.5991	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.

13	55103000000	504901401	2001490000	जी/द, जी/उ, एफ/द आणि एफ/उ विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे. परिमंडळ-2(2019-20).	31.11	22.50	-	6.7267	3.2721	12.1138	काम प्रगती पथावर आहे.
14	55103000000	504900827	2001490000	एफ/द व एफ/उ विभागात डॉ.ई बोर्जेस रोड व डॉ.बी.ए.रोडच्या जंक्शनपासून ते देवधर रोड व डॉ.बी.ए.रोडच्या जंक्शनपर्यंत 1200 मि.मी. व्यासाची जुनी/नवीन तानसा जलवाहिनी बदलणे.	135.27	0.00	-	-	-	-	काम पूर्ण झालेले आहे अंतिम देयकाचे अधिदान सन 2021-22 च्या अर्थसंक्लपीय तरतूदीतून करण्यात येईल .
15	55103000000	504900831	2001490000	शहर विभागात माहिमपासून रे रोडपर्यंत 57 इंच व्यासाची बीएचआर भुजा मुख्य जलवाहिनी बदलणे. अ) माहिम-धारावी विभाग.	8.91	0.88	-	-	-	0.8644	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
16	55103000000	504900889	2001490000	शहर विभागातील पाण्याच्या दूषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित).	1.66	0.60	-	-	-	0.5648	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
17	55103000000	504901404	2001490000	शहर विभागातील पाण्याच्या दूषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी स्टब जलवाहिन्या (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) पुरविणे व टाकणे(2019-20)	3.26	2.25	-	0.5710	-	1.5069	काम प्रगती पथावर आहे
18	55103000000	504901059	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे.	0.15	0.15	-	-0.1100	-	-	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
19	55103000000	504901243	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2017-18).	3.32	0.35	-	0.1819	-	0.1407	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.

20	55103000000	504901312	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2018-19).	41.00	5.00	-	0.5634	1.9366	2.2735	काम प्रगती पथावर आहे
21	55103000000	504901399	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2019-20).	12.57	7.30	-	2.3966	0.8985	3.8972	काम प्रगती पथावर आहे
22	55103000000	504901315	2001490000	लेडी जमशेदजी रोड व सेनापती बापट मार्गावरील 1450 मि.मी. व्यासाची जुनी जलवाहिनी बदलून 1500 मि.मी.व्यासाची जलवाहिनी टाकणे व पुनर्स्थापन करणे (टप्पा-1 व 2)	0.25	0.001	-	-	-	-	कामाचे नियोजन स्तरावर आहे
23	55103000000	504901316	2001490000	शहर विभागात सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने किवा इतर पध्दतीने रेल्वे रुळाच्या/पुलच्या खालून विविधव्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे /टाकणे	3.80	0.25	-	-	-	-	काम प्रगती पथावर आहे
24	55103000000	504901398	2001490000	सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्नकामे(2019-20)	3.88	2.40	-	1.9995	-	0.2443	काम प्रगती पथावर आहे
25	55103000000	504901135	2001490000	शहर विभागामध्ये चेंबर्सची बांधणी करणे.	0.15	0.1285	-	0.1283	-	-	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
26	55103000000	504901402	2001490000	शहर विभागामध्ये चेंबर्सची बांधणी करणे. (2019-20)	4.82	3.50	-	1.6886	-	1.4141	काम प्रगती पथावर आहे.
27	55103000000	504901403	2001490000	शहर विभागामध्ये सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे.(2019-20)	8.65	5.00	-	1.6988	1.5816	1.7107	काम प्रगती पथावर आहे.
28	55103000000	504901479	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2020-21).	10.00	1.50	-	-	-	1.4948	काम प्रगती पथावर आहे.
29	55103000000	504901480	2001490000	शहर विभागामध्ये चेंबर्सची बांधणी करणे. (2020-21)	3.00	0.00	-	-	-	-	विविध प्रभागातून प्रस्ताव आल्यानंतर निविदा तयार करण्यात येईल.

30	55103000000	504901481	2001490000	शहर विभागामध्ये सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे. (2020-21)	3.00	0.50	-	-	-	0.3984	काम प्रगती पथावर आहे.
31	55103000000	504901482	2001490000	शहर विभागातील पाण्याच्या दूषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी स्टब जलवाहिन्या (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) पुरविणे व टाकणे (2020-21)	3.00	0.001	-	-	-	-	विविध प्रभागातून प्रस्ताव आल्यानंतर निविदा तयार करण्यात येईल.
32	55103000000	504901483	2001490000	शहर विभागातील मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांचे सिमेंटच्या गिलाब्याने पुनर्वसन करणे	10.00	0.30	-	-	-	-	विविध प्रभागातून प्रस्ताव आल्यानंतर निविदा तयार करण्यात येईल.
33	55103000000	504901484	2001490000	सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्न कामे आल्यानंतर (2020-21)	10.00	1.00	-	-	-	0.9999	काम प्रगती पथावर आहे.
34	55103000000	504901485	2001490000	डी विभागातील 1450 मि.मी. व्यासाच्या तानसा पूर्व व तानसा पश्चिम या जलवाहिन्या वसंतदादा पाटील उद्यान तुळसीवाडी रोड जवळ ते नाना चौकापर्यंत, साने गुरुजी मार्ग- जावजी दादाजी मार्गन्वये बदलणे.	10.00	0.001	-	-	-	-	विविध विभागातून तारतम्य अहवाल प्रतिकषाधीन आहे.
35	55103000000	504900488	2001490000	आझाद मैदानातील शोष्ण टाकीच्या कामाबाबत नेमलेल्या लवादाच्या व वकीलाच्या शुल्काचे अधिदान	0.065	0.064	-	-	.0639	-	

सही/-

कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर