

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता खाते

Fund Code :- 40

Functionary Code :-49

Name of Functionary :-HYDRAULIC ENGINEER

PUBLIC DISCLOSURE LAW

कार्यालयाचे नांव - कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर

माहे जानेवारी 2023 ते मार्च 2023 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु..हजारात)

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-2023	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 31.12.2022)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
1	1	55103000000	504900007	2001490000	शहरातील पाणी पुरवण्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा वाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बसविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे, इत्यादीं साठी टोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे).	2000	1000	0	0	0	170	खात्यांतर्गत जलकामे
2	2	55103000000	504900483	2001490000	शहर विभागातील सेवा जलाशयांच्या अंतर्गामिनी व बहिर्गामिनी बदलणे.	267862	17647	0	4237	8228	3322.7	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले
3	3	55103000000	504901132	2001490000	शहर विभागातील विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या बदलणे.	555336	4500	483	0	0	3365.6	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले
4	4	55103000000	504900019	2001490000	रेल्वे पुलाच्या पुनर्बांधणीमुळे बेलासीस पूल 600 मि.मी.व्यासाच्या जलवाहिनीचा मार्ग बदलणे.	309854	27125	0	6362	0	19102	काम प्रगती पथावर आहे..
5	6	55103000000	504901400	2001490000	ए, बी, सी, डी आणि ई विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे . परिमंडळ-1 (2019-2020)	283402	68000	0	10279.9	0	55346	काम पूर्ण झालेले आहे
6	11	55103000000	504901315	2001490000	लेडी जमशेदजी रोड व सेनापती बापट मार्गावरील 1450 मि.मी. व्यासाची जुनी जलवाहिनी बदलून 1500 मि.मी.व्यासाची जलवाहिनी टाकणे व पुनर्स्थापन करणे (टप्पा-1 व 2)	25010	10	0	0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-2023	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 31.12.2022)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
7	12	55103000000	504901316	2001490000	शहर विभागात सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने किंवा इतर पध्दतीने रेल्वे रुळाच्या / पुलच्या खालून विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे /टाकणे	98800	64000	4455	0	283	25599	काम प्रगती पथावर आहे.
8	16	55103000000	504901479	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2020-21).	204112	47000	12417.3	24454	4560	4276.5	काम पूर्ण झालेले आहे
9	17	55103000000	504901481	2001490000	शहर विभागामध्ये सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे. (2020-21)	215931	42500	0	0	13267	29128	काम प्रगती पथावर आहे.
10	18	55103000000	504901483	2001490000	शहर विभागातील मोठया व्यासाच्या जलवाहिन्यांचे सिमेंटच्य गिलाव्याने पुनर्वसन करणे	133482	80000	0	27408	13846	38744	काम प्रगती पथावर आहे.
11	19	55103000000	504901484	2001490000	सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्न कामे आल्यानंतर (2020-21)	302370	94400	12271.3	46630	0	35241	काम पूर्ण झालेले आहे
12	20	55103000000	504901485	2001490000	डी विभागातील 1450 मि.मी. व्यासाच्या तानसा पूर्व व तानसा पश्चिम या जलवाहिन्या वसंतदादा पाटील उद्यान तुळसीवाडी रोड जवळ ते नाना चौकापर्यंत, साने गुरुजी मार्ग- जावजी दादाजी मार्गन्वये बदलणे.	240000	10	0	0	0	0	प्रस्ताव नियोजन व संशोधन या विभागाकडे तांत्रिक सुधारणेसाठी पाठविण्यात आला आहे
13	21	55103000000	504900488	2001490000	आझाद मैदानातील शोषण टाकीच्या कामाबाबत नेमलेल्या लवादाच्या व वकीलाच्या शुल्काचे अधिदान	22850	100	0	0	0	0	लवादाच्या शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे
14	23	55103000000	504901532	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2021-22).	306100	130000	15893	5028	55027	53675	काम प्रगती पथावर आहे.
15	24	55103000000	504901533	2001490000	शहर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्या साठीची पार पाडावयाची विविध कामे व झडप कक्षांची तसेच सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-22)	241906	130000	0	25436	22712	81711	काम प्रगती पथावर आहे.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-2023	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 31.12.2022)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
16	25	55103000000	504901534	2001490000	शहर विभागातील पाण्याच्या दूषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) (2021-22)	5000	0	0	0	0	0	सदर काम रद्द करण्यात येणार आहे.
17	26	55103000000	504901535	2001490000	सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्न कामे(2021-22)	10000	10	0	0	0	0	निविदा मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहे.
18	27	55103000000	504901536	2001490000	किलाचंद स.का.पाटील क्रॉस मैदान जलबोगदा बंद झाल्यास ए.सी व डी विभागात पाणी पुरवठ्याची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अस्तीत्वातील 1200 मि. मी. व्यासाची कालबादेवी बहिर्गामिणी व 1200 मि. मी. व्यासाची नवीन फोर्ट बहिर्गामिणीची पूनर्स्थापना करणे	5000	10	0	0	0	0	अंदाजपत्रक प्रगतीपथावर आहे
19	28	55103000000	504901136	2001490000	शहर विभागामध्ये सेवा जोडण्यांचे नुतनीकरण करणे	78752	3956	3607	0	0	347	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे
20	29	55103000000	504901568	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे आणि बदलणे (2022-23)	10000	20000	0	0	0	19582	काम प्रगती पथावर आहे.
21	30	55103000000	504901569	2001490000	ए, बी, सी, डी आणि ई विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठी आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-1 (2022-2023)	300000	30000	0	0	0	28993	काम प्रगती पथावर आहे.
22	31	55103000000	504901570	2001490000	शहर विभागामध्ये चेंबर्सची बांधणी करणे. (2022-23)	5000	0	0	0	0	0	सदर काम रद्द करण्यात येणार आहे.
23	32	55103000000	504901571	2001490000	शहर विभागामध्ये जल जोडण्यांचे नुतनीकरण करणे. (2022-23)	5000	10	0	0	0	0	परिमंडळ-2 साठी निविदा प्रक्रीया चालू आहे.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-2023	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 31.12.2022)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
24	33	55103000000	504901572	2001490000	ए विभागात मादाम कामा रोड लगत 1200 मि मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे	166000	10	0	0	0	0	अंदाजपत्रक प्रगतीपथावर आहे
25	34	55103000000	504901573	2001490000	ई विभागातील टी.बी.कोयंडे मार्गावर (बेलवेडर रोड) भंडारवाडा हिल जलाशयाच्या अंतर्गामिनी व बर्हिगामिनीचे क्रॉस कनेक्शन करण्यासह 1200 मि.मी. व्यासाची मृदू लोखंडाची जलवाहिनी टाकणे	95000	10	0	0	0	0	अंदाजपत्रक प्रगतीपथावर आहे
26	35	55103000000	504901574	2001490000	डी विभागातील नाना चौक येथे 1200 मि मी., 900 मि. मी. आणि 750 मि. मी. व्यासाची जलवाहिन्या टाकणे.	74000	10	0	0	0	0	अंदाजपत्रक प्रगतीपथावर आहे
27	36	55103000000	504901575	2001490000	शहर विभागातील पाण्याच्या दूषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध टिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या टिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) (2022-23)	5000	10	0	0	0	0	प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झालेले नाही..

सही /-

कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर