

बृहन्मुंबई महानगरपालिका  
जल अभियंता खाते

Fund Code :- 40

Functionary Code :-49

Name of Functionary :-HYDRAULIC ENGINEER

**PUBLIC DISCLOSURE LAW**

कार्यालयाचे नांव – कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर

माहे ऑक्टोबर 2022 ते डिसेंबर 2022 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु..हजारात )

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तकानु नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची की किमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-2023	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 31.12.2022)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
1	1	55103000000	504900007	2001490000	शहरातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा वाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बसविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे, इत्यादीं साठी टोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे).	2000	1000	0	0	0		खात्यांतर्गत जलकामे
2	2	55103000000	504900483	2001490000	शहर विभागातील सेवा जलाशयांच्या अंतर्गामिनी व बहिर्गामिनी बदलणे.	267862	18055	0	4237	8228		काम पूर्ण झाले आहे
3	3	55103000000	504901132	2001490000	शहर विभागातील विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या बदलणे.	555336	5000	483	0	0		अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले
4	4	55103000000	504900019	2001490000	रेल्वे पुलाच्या पुनर्बांधणीमुळे बेलासीस पूल 600 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिनीचा मार्ग बदलणे.	309854	30000	0	6362	0		काम प्रगती पथावर आहे..
5	6	55103000000	504901400	2001490000	ए, बी, सी, डी आणि ई विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे . परिमंडळ-1 (2019-2020)	283402	68911	0	10279	0		काम पूर्ण झाले आहे
6	11	55103000000	504901315	2001490000	लेडी जमशेदजी रोड व सेनापती बापट मार्गावरील 1450 मि.मी. व्यासाची जुनी जलवाहिनी बदलून 1500 मि.मी.व्यासाची जलवाहिनी टाकणे व पुनर्स्थापन करणे (टप्पा-1 व 2)	25010	15000	0	0	0		निविदा प्रक्रीया चालू आहे.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तकानु नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-2023	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 31.12.2022)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
7	12	55103000000	504901316	2001490000	शहर विभागात सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने किंवा इतर पध्दतीने रेल्वे रुळाच्या / पुलच्या खालून विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे /टाकणे	98800	55000	4455	0	283		काम प्रगती पथावर आहे.
8	16	55103000000	504901479	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2020-21).	204112	50000	12417.30	24454	4560		काम प्रगती पथावर आहे.
9	17	55103000000	504901481	2001490000	शहर विभागामध्ये सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे. (2020-21)	215931	70000	0	0	13267		काम प्रगती पथावर आहे.
10	18	55103000000	504901483	2001490000	शहर विभागातील मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांचे सिमेंटच्य गिलाव्याने पुनर्वसन करणे	133482	50000	0	27408	13846		काम प्रगती पथावर आहे.
11	19	55103000000	504901484	2001490000	सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्न कामे आल्यानंतर (2020-21)	302370	65000	12271.30	46630	0		काम प्रगती पथावर आहे.
12	20	55103000000	504901485	2001490000	डी विभागातील 1450 मि.मी. व्यासाच्या तानसा पूर्व व तानसा पश्चिम या जलवाहिन्या वसंतदादा पाटील उद्यान तुळसीवाडी रोड जवळ ते नाना चौकापर्यंत, साने गुरुजी मार्ग- जावजी दादाजी मार्गन्वये बदलणे.	240000	40000	0	0	0		मसुदा निविदा प्रशासकीय मंजूरीसाठी पाठविण्यात आली आहे.
13	21	55103000000	504900488	2001490000	आझाद मैदानातील शोषण टाकीच्या कामाबाबत नेमलेल्या लवादाच्या व वकीलाच्या शुल्काचे अधिदान	22850	111	0	0	0		लवादाच्या शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे
14	23	55103000000	504901532	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2021-22).	306100	100000	15893	5028	55027		काम प्रगती पथावर आहे.
15	24	55103000000	504901533	2001490000	शहर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्या साठीची पार पाडावयाची विविध कामे व झडप कक्षांची तसेच सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-22)	241906	70000	0	25436	22712		काम प्रगती पथावर आहे.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तकानु नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-2023	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 31.12.2022)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
16	25	55103000000	504901534	2001490000	शहर विभागातील पाण्याच्या दूषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) (2021-22)	5000	4900	0	0	0		सदर काम रद्द करण्यात येणार आहे.
17	26	55103000000	504901535	2001490000	सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्न कामे(2021-22)	10000	4900	0	0	0		का.अ.ज.का.(नि. व सं) यांची मान्यता प्रतिक्राधीन आहे
18	27	55103000000	504901536	2001490000	किलाचंद सका.पाटील क्रॉस मैदान जलबोगदा बंद झाल्यास ए.सी व डी विभागात पाणी पुरवठ्याची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अस्तीत्वातील 1200 मि. मी. व्यासाची कालबादेवी बहिर्गमिणी व 1200 मि. मी. व्यासाची नवीन फोर्ट बहिर्गमिणीची पूनरस्थापना करणे	5000	4900	0	0	0		मसुदापत्र निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
19	28	55103000000	504901136	2001490000	शहर विभागामध्ये सेवा जोडण्यांचे नुतनीकरण करणे	78752	4100	3607	0	0		अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे
20	29	55103000000	504901568	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे आणि बदलणे (2022-23)	10000	10000	0	0	0		मसुदापत्र निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
21	30	55103000000	504901569	2001490000	ए, बी, सी, डी आणि ई विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-1 (2022-2023)	300000	60000	0	0	0		काम प्रगती पथावर आहे.
22	31	55103000000	504901570	2001490000	शहर विभागामध्ये चॅबर्सची बांधणी करणे. (2022-23)	5000	5000	0	0	0		सदर काम रद्द करण्यात येणार आहे.
23	32	55103000000	504901571	2001490000	शहर विभागामध्ये जल जोडण्यांचे नुतनीकरण करणे. (2022-23)	5000	5000	0	0	0		परिमंडळ-2 साठी निविदा प्रक्रीया चालू आहे.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तकानु नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची की किमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-2023	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 31.12.2022)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
24	33	55103000000	504901572	2001490000	ए विभागात मादाम कामा रोड लगत 1200 मि मी.व्यासाची जलवाहिनी टाकणे	166000	20000	0	0	0		निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
25	34	55103000000	504901573	2001490000	ई विभागातील टी.बी.कोयंडे मार्गावर (बेलवेडर रोड) भंडारवाडा हिल जलाशयाच्या अंतर्गामिनी व बर्हिगामिनीचे क्रॉस कनेक्शन करण्यासह 1200 मि.मी. व्यासाची मृदू लोखंडाची जलवाहिनी टाकणे	95000	10000	0	0	0		निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
26	35	55103000000	504901574	2001490000	डी विभागातील नाना चौक येथे 1200 मि मी., 900 मि. मी. आणि 750 मि. मी. व्यासाची जलवाहिन्या टाकणे.	74000	10000	0	0	0		निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
27	36	55103000000	504901575	2001490000	शहर विभागातील पाण्याच्या दूषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) (2022-23)	5000	100	0	0	0		प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झालेले नाही..

सही/-

सहाय्यक अभियंता जलकामे (बां) शहर