

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

जल अभियंता

निधी संकेतांक : 40

खाते संकेतांक : 49

खात्याचे नांव : जल अभियंता

" पब्लिक डिसक्लोजर लॉ "

कार्यालयाचे नाव - उपजल अभियंता बांधकामे (का.अ.ज.का.(बां.)पू.उ.)

माहे एप्रील 2021 ते मार्च 2022 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु. हजारत)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटची किंमत (अर्थसंकल्प २०२१-२२)	अर्थसंकल्पीय तरतूद	जून 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2021 ते 0.06.2021)	सप्टेंबर 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2021 ते 30.09.2021)	डिसेंबर 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2021 ते 30.12.2021)	मार्च 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2022 ते 31.03.2022)	अभिप्राय
1 91	55103000000	504900098	2003490000	पूर्व उपनगरातील पाणी पुरवठ्याच्या सुधारणेसाठी वितरण जलवाहिन्या, अतिरिक्त जलवाहिन्या, सेवा जलवाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बांधणे, छेद जोडण्या तयार करणे इ. करिता ठोक तरतूद (खात्यांतर्गत करावयाची कामे).	14000	5000	0	0	0	1043	खात्यांतर्गतची कामे.
2 92	55103000000	504900413	2003490000	पूर्व उपनगरात सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने किंवा इतर उपलब्ध तंत्रज्ञानाने जलवाहिन्या वळविणे.	117635	60000	0	0	0	42999	काम प्रगतीपथावर आहे.

3 94	55103000000	504901329	2003490000	एल, एम/पूर्व आणि एम/ पश्चिम विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-5 टप्पा - 6. (2018-19)	675034	70000	4632		5212	56203	एकुण 6 कामांपैकी 4 कामे पुर्ण झालेली आहेत व 2 कामे प्रगतीपथावर आहेत.
4 95	55103000000	504901416	2003490000	पूर्व उपनगरातील एल, एम/पूर्व आणि एम/ पश्चिम विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे परिमंडळ-5 टप्पा - 7. (2019-20)	371910	85000	19347	15767	10141	38877	एकुण 5 कामांपैकी 2 कामे पुर्ण झालेली आहेत व 3 कामे प्रगतीपथावर आहेत.
5 96	55103000000	504901332	2003490000	एल, एम/पूर्व आणि एम/ पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोकण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-5 टप्पा - 7(2018-19).	237432	00	0	0	0	0	कामे पुर्ण झालेली आहेत.
6 97	55103000000	504901418	2003490000	पूर्व उपनगरातील एल, एम/पूर्व आणि एम/ पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोकण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-5 टप्पा - 8(2019-20).	286868	216700	99713	0	0	78853	कामे प्रगतीपथावर आहेत.

7 99	55103000000	504901417	2003490000	पूर्व उपनगरातील एन, एस व टि विभागातील विविध टिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे परिमंडळ-6 टप्पा -7(2019-20).	71960	30000	0	23163	0	6653	काम प्रगतीपथावर आहे.
8 100	55103000000	504901333	2003490000	एन, एस व टि विभागात पाण्याची गळती, थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-6 टप्पा - 7 (2018-19).	146613	00	0	0	0	0	कामे पुर्ण झालेली आहेत.
9 101	55103000000	504901419	2003490000	पूर्व उपनगरातील एन, एस व टि विभागातील पाण्याची गळती, थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-6 टप्पा - 8 (2019-20).	280295	193900	94666	5307	0	83266	कामे प्रगतीपथावर आहेत.
10 102	55103000000	504900529	2003490000	एन, एस व टि विभागात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदं चन व्यवस्था, तात्काळ अभीवर्धन आणि संलग्न कामे.	351309	10	0	0	0	0	काम पुर्ण झाले आहे.

11 103	55103000000	410700199	2003490000	कार्यकारी अभियंता(बांधकामे) जलकामे पुर्व उपनगरे येथिल कार्यालयांसाठी कपाटे खुर्च्या टेबल्स आणि इतर फर्निचर व फिक्चर्स खरेदी करणे.	500	100	0	0	0	0	मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून खुर्च्या, टेबल, फर्निचर्स व फिक्चर्सची खरेदी करणे.
12 105	55103000000	504901420	2003490000	पूर्व उपनगरात सिमेंट कॅंक्र्रीटीकरण्याच्या कामासमवेत जलवाहिन्या बदलणे , टाकणे आणि स्थानांतरण करणे (2019-20).	58271	24556	0	7555	0	11180	काम प्रगतीपथावर आहे.
13 106	55103000000	504901335	2003490000	पूर्व उपनगरात विविध टिकाणी सेवा जल जोडण्यांच्या जुडगा काढण्याकरीता स्टब वाहीन्या पुरविणे व टाकणे (2018-19)	127230	19888	19886	0	0	0	काम पुर्ण झाले आहे.
14 107	55103000000	504901422	2003490000	पूर्व उपनगरात विविध टिकाणी जल जोडण्यांचा जुडगा काढून स्टब मेन पुरविणे व टाकणे(2019-20).	20000	00	0	0	0	0	प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. निविदा बनविण्याचे काम चालू आहे.
15 108	55103000000	504901336	2003490000	पूर्व उपनगरात सुधारणा होणा-या रस्त्याच्या टिकाणी असलेल्या सेवा जलजोडण्यांचे नुतनीकरण करणे (2018-19)	218167	53366	4365	0	45268	3436	कामे पुर्ण झालेली आहेत.

16 110	55103000000	504901421	2003490000	पूर्व उपनगरातील १५० मि. मी., २५० मि मी व ३०० मि. मी. व्यासाच्या जलवाहिन्यांवरील झडपांच्या कक्षाची दु रुस्ती बांधणी करणे. (2019 -20)	25114	1879	1878	0	0	0	काम पुर्ण झाले आहे.
17 111	55103000000	504901492	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणच्या पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2020-21)	338331	330000	53035	15524	15873	246588	काम प्रगतीपथावर आहे.
18 112	55103000000	504901493	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदं चन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे. (2020-21)	50000	29272	3672	0	0	19809	काम प्रगतीपथावर आहे.
19 113	55103000000	504900842	2003490000	एन ,एस आणि टी विभागातील पाणी पुरवठा सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उचं दन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे (डेव स्वरुपाची कामे)	398547	1155	1154	0	0	0	काम पुर्ण झाले आहे.
20 114	55103000000	504901540	2003490000	पूर्व उपनगरे विभागातील विविध ठिकाणी पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	60000	30000	0	0	0	29900	निविदा बनविण्याची प्रक्रिया चालु आहेत.

21 115	55103000000	504901541	2003490000	पूर्व उपनगरे विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची दुषितीकरण रोखण्यासाठी पार पाडावयाची , झडप कक्षांची कामे, सेवा जोडण्यांचे नूतणीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-2022)	200000	10	0	0	0	0	निविदा बनविण्याची प्रक्रिया चालु आहेत.
22 116	55103000000	504901542	2003490000	पूर्व उपनगरे विभागात विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदं चन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे (2021-2022)	400000	5000	0	0	0	4916	निविदा बनविण्याची प्रक्रिया चालु आहेत.
				एकुण	4968001	1155836	302348	67316	76494	623723	

-सही-

दि.०५.०७.२०२२

स.अ.ज.का. (बां)पू.उ.

-सही-

दि.०५.०७.२०२२

स.अ.ज.का. (बां)पू.उ.

-सही-

दि.०५.०७.२०२२

स.अ.ज.का. (बां)पू.उ.

-सही-

दि.०५.०७.२०२२

का.अ.ज.का. (बां)पू.उ.