

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता

निधी संकेतांक : 40

खाते संकेतांक : 49

खात्याचे नांव : **जल अभियंता**

"पब्लिक डिसक्लोजर लॉ"

कार्यालयाचे नाव – उपजल अभियंता बांधकामे- (का.अ.ज.का.(बां.)पू.उ.)

माहे एप्रिल 2025 ते डिसेंबर 2025 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु. हजारत)

अ. क्रं.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटची किंमत (अर्थसंकल्प 2025-2026)	सुधारित अर्थसंकल्पीय तरतूद (2025-2026)	जून 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2025 ते 30.06.2025)	सप्टेंबर 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2025 ते 30.09.2025)	डिसेंबर 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च 1.10.2025 ते 31.12.2025	अभिप्राय
1 53	55103000000	410700100	2003490000	कार्यकारी अभियंता(बांधकामे) जलकामे पुर्व उपनगरे येथील कार्यालयांसाठी कपाटे, खुर्च्या टेबल्स आणि इतर फर्निचर व फिक्चर्स खरेदी करणे.	1500	1490	0	0	0	कार्यालयांसाठी कपाटे खुर्च्या टेबलस आणि इतर फर्निचर व फिक्चर्स (आस्थापना विभागासाठी अभिलेख कक्ष बनविणे).
2 54	55103000000	504900098	2003490000	पूर्व उपनगरातील पाणी पुरवठ्याच्या सुधारणेसाठी वितरण जलवाहिन्या, अतिरिक्त जलवाहिन्या, सेवा जलवाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बांधणे, छेद जोडण्या तयार करणे इ. करिता टोक तरतूद (खात्यांतर्गत करावयाची कामे).	5500	10	0	0	0	विभागीय कामासाठी एकरकमी तरतूद.

3 57	55103000000	504901493	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदंचन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे. (2020-21)	52105	7100	0	0	0	काम पुर्ण झाले. अंतिम देयक देण्यात आले आहे. सल्लागारांचे देयक शिल्लक आहेत.
4 58	55103000000	504901540	2003490000	पूर्व उपनगर विभागातील विविध ठिकाणी पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे. (2021-22).	1258676	26000	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे.
5 59	55103000000	504901541	2003490000	पूर्व उपनगरे विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची दुषितीकरण रोखण्यासाठी पार पाडावयाची, झडप कक्षांची कामे, सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-2022)	995023	53900	14493	2084	0	कामे पुर्ण झाली आहेत. अंतिम देयक देण्यात आले आहे.
6 60	55103000000	504901542	2003490000	पूर्व उपनगरे विभागात विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदंचन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे (2021-2022)	393312	10	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे.
7 61	55103000000	504901577	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे (2022-23).	590890	39570	0	16024	0	कामे पुर्ण झाली आहेत. अंतिम देयक देण्यात आले आहे.
8 62	55103000000	504901578	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या बांधणे, उदंचन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे (2022-2023)	1126246	320000	0	3798	15079	काम प्रगतीपथावर आहे.

9 63	55103000000	504901636	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणी रस्त्यांच्या सुधारणा करण्यासाठी प्रस्तावित सिमेंट क्रॉक्रीटीकरण्याच्या रस्त्यांच्या कामासमवेत पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे, वळविणे व इतर संलग्न कामे (2023-2024)	2632369	740000	15250	66792	33930	काम प्रगतीपथावर आहे.
10 64	55103000000	504901703	2003490000	पूर्व उपनगरातील पाण्याची गळती थांबवण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची, झडप कक्षांची इ. कामासहीत इतर संलग्न कामे. (2024-2025)	1096180	535700	13339	129815	149344	काम प्रगतीपथावर आहे.
11 65	55103000000	504901704	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणी पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरीता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे. (2024-2025)	1244805	450000	50047	86542	44687	काम प्रगतीपथावर आहे.
12 66	55103000000	504901705	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणी रस्ते सिमेंट क्रॉक्रीटीकरण्याच्या कामासमवेत विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे, वळविणे आणि पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरीता इतर संलग्न कामे. (2024-2025)	1856838	838500	0	289808	178882	काम प्रगतीपथावर आहे.
13 67	55103000000	504901706	2003490000	पूर्व उपनगरात सेवा जलजोडण्यांच्या जुडगा काढणे, संकीर्ण खर्च आणि इतर संलग्न कामे. (2024-2025)	50000	10	0	0	0	काम सुरु झालेले नाही.
14 68	55103000000	504901707	2003490000	'एस' विभागात कन्नमवार नगर, विक्रोळी (पूर्व) येथे पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरीता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे.	330000	10	0	0	0	निविदा प्रक्रियेत आहे.

15 69	55103000000	410600000	2003490000	पूर्व उपनगरे विभागात नवीन संगणक, लॅपटॉप, मुद्रण यंत्र, स्कॅनर्स आणि इ. खरेदी करण्याकरीता ठोक तरतूद. (2024-2025)	2500	1000	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे.
16 70	55103000000	504901420	2003490000	पुर्व उपनगरात रस्त्याच्या सिमेंट कॉक्रीटीकरणाच्या कामासमवेत जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि स्थानांतरण करणे.	58270	3650	0	3636	0	काम पुर्ण झाले . अंतिम देयक देण्यात आले आहे.
17 71	55103000000	504901757	2003490000	पुर्व उपनगरात रस्त्याच्या सिमेंट कॉक्रीटीकरणाच्या कामासमवेत जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि स्थानांतरण करणे.	50000	10000	0	0	0	निविदा प्रक्रियेत आहे.
18 72	55103000000	504901758	2003490000	पुर्व उपनगरात रस्त्याच्या सिमेंट कॉक्रीटीकरणाच्या कामासमवेत जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि स्थानांतरण करणे.	50000	10	0	0	0	निविदा प्रक्रियेत आहे.
19 73	55103000000	504901759	2003490000	पुर्व उपनगरात रस्त्याच्या सिमेंट कॉक्रीटीकरणाच्या कामासमवेत जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि स्थानांतरण करणे.	50000	10	0	0	0	निविदा प्रक्रियेत आहे.
				एकूण	11844214	3026970	93129	598499	421922	

- सही-
१२.०३.२०२६

- सही-
१२.०३.२०२६

- सही-
१२.०३.२०२६

- सही-
१२.०३.२०२६

- सही-
१२.०३.२०२६

स.अ.ज.का.(बां) एल व एन विभाग

स.अ.ज.का.(बां) एम/पू. विभाग

स.अ.ज.का.(बां) एम/प. विभाग

स.अ.ज.का.(बां) एस व टी विभाग

का.अ.ज.का.(बां)पू.उ.