

वृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40
Functionary Code : 49
Name of Functionary : HYDRAULIC ENGINEER

"पब्लिक डिसक्लोजर लॉ "

कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता(पिसे पांजरापुर संकुल)

माहे जानेवारी 2018 ते मार्च 2018 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु .करोडोत)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2017-18	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.17 to 30.06.17)	सप्टेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2017 to 30.09.2017)	डिसेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2017 to 31.12.2017)	मार्च 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2018 to 31.03.2018)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				चालू कामे							
1 343	55105000000	504900204	1000493501	पांजरापुर येथील जलशुध्दी केंद्रासाठी बाह्यप्रवाही प्रक्रीया संयंत्र बदलणे.	0.6785	0.0147	--	--	--	--	काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
2 320	55105000000	504900988	5000493501	पांजरापुर येथील टप्पा क्र.2 च्या गाळणी संयंत्राचे वॉश वॉटर आऊटलेटचे पेनस्टॉक गेट तसेच न्युमॅटिक एक्च्युएटर आणि सेटलिंग वॉटर इनलेटने न्युमॅटिक एक्च्युएटर बदली करणे.	2.5400	--	0.6367680	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
3 321	55105000000	504900998	5000493501	पांजरापुर उदंचन केंद्रातील एम.ओ.सी.बी.चे वी.सी.बी.द्वारे रिट्रोफीटींग करणे.	2.8083	--	1.1930600	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
4 322	55105000000	504901006	5000493501	येवई येथील क्लोरिन संयंत्राचा क्लोरिनेटरसह इंजेक्टर बदली करणे.	2.7258	2.2314	0.0358310	--	--	1.4499	काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
5 323	55105000000	504901008	5000493501	पांजरापुर येथील उदंचन केंद्रास 750 मि.मी.व्यासाच्या व 900 मि मि.मी.व्यासाच्या नॉन रिटर्न व्हॉल्कचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.6100	--	0.4050000	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
6 324	55105000000	504901094	5000493501	स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-3, पांजरापुर येथील स्थिरावणी टाक्यासाठी बॉटम स्लज स्क्रेपर सिस्टीम एकत्रितपणे असलेल्या 2 वेगळ्या युनिटचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	4.4800	--	4.4770818	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
7 325	55105000000	504901095	5000493501	उदंचन केंद्र, टप्पा-3, पांजरापुर करिता डिलिव्हरी साईडवर 900 मि.मी.व्यासाचा सक्शन स्लुईस व्हॉल्क आणि 900 मि.मी.व्यासाचा स्लुईस गार्ड व्हॉल्कचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.2860	--	0.1302000	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
8 345	55105000000	410400000	5000493501	पांजरापुर उदंचन केंद्र टप्पा-1 साठी अतिरिक्त एच.टी.मोटर आणि इतर सुट्टया भागांचा पुरवठा करणे.	1.0000	0.9990	--	--	0.9889814	1.0120000	दि.23.09.2017 रोजी काम पूर्ण झाले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2017-18	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.17 to 30.06.17)	सप्टेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2017 to 30.09.2017)	डिसेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2017 to 31.12.2017)	मार्च 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2018 to 31.03.2018)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 327	55105000000	504901201	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्यांच्या परिरक्षणाच्या कामासाठी 10 एच.पी.पोर्टेबल सबमर्सिबल डिस्लजिंग पंपसेटचा पुरवठा आणि चाचणी करणे.	0.0191	--	0.0190590	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
10 328	55105000000	504901202	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1, टप्पा क्र.2 आणि टप्पा क्र.3 साठी फ्लो मेझरमेंट, प्रेशर मेझरमेंट आणि सभ्य लेक्ल उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.2173	--	0.2172060	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
11 346	55105000000	504901203	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1 साठी सक्शन स्लुईस व्हॉल्व्ह इलेक्ट्रीकल ऍक्च्युएटरसह बदली करणे	1.1800	1.1790	--	--	--	1.1070501	काम पूर्ण झाले.
12 347	55105000000	504901204	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.3 करिता 113.6 द.ल.लि. क्षमतेचा आणि 56.8 द.ल.लि. क्षमतेचा पंपाचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1.0300	1.0290	--	--	0.9368027	0.9368027	काम पूर्ण झाले.
13 348	55105000000	504901205	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील डिलिव्हरी व्हॉल्व्हसाठी टप्पा क्र.3 पंपाचा इलेक्ट्रीकल ऍक्च्युएटर बदलणे	0.5500	0.5490	--	0.4677801	0.4677801	0.4677801	काम पूर्ण झाले.
14 332	55105000000	504901206	5000493501	पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्र येथे पोटेशियल ट्रान्सफॉर्मरच्या पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.2542	0.0010	0.2532000	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
15 333	55105000000	504901207	5000493501	पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्र येथे रेलिंग व लॅंडरसह 100 कि.व्हो. जीओडी स्ट्रकचरचा प्लॅटफॉर्म तयार करणे, पुरवठा व स्थापना करणे.	0.2980	0.0010	0.2970000	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
16 334	55105000000	504901208	5000493501	गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा क्र.3 येथे एअर स्कोअर ब्लोअरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.1934	--	0.1933668	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
17 335	55105000000	504901209	5000493501	गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा क्र.1 येथील वॉश वॉटर पाईपिंग तयार करणे.	1.1000	0.7490	--	--	--	--	निविदा पुन्हा मागविण्यात आल्या.
18 336	55105000000	504901210	5000493501	100 कि.व्हो. विद्युत उपकेंद्र, पांजरापूर येथील एअर कुल्ड पॅकेज ए.सी. युनिट्सचे 5 टी आर. बदली करणे.	0.0530	--	0.0528734	--	--	--	काम पूर्ण झाले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2017-18	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.17 to 30.06.17)	सप्टेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2017 to 30.09.2017)	डिसेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2017 to 31.12.2017)	मार्च 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2018 to 31.03.2018)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19 337	55105000000	504901212	5000493501	जुन्या पांजरापूर उदंचन केंद्राच्या आवारातील स्ट्रीट लाईट पोल्स आणि फीटिंग्ज बदली करणे.	0.3080	0.0010	0.3069616	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
20 338	55105000000	504901213	5000493501	100 कि .व्हो . विद्युत उपकेंद्र , पांजरापूर येथील डी .झी .सेट बदली करणे .	0.1610	0.0010	0.1596775	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
21 339	55105000000	504901214	5000493501	पांजरापूर प्रक्रीया केंद्र येथे हाय मास्ट लॅम्सचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.2410	0.0010	0.2391075	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
22 340	55105000000	504901215	5000493501	गाळणी संयंत्र येथील टप्पा-1 साठी 200 मि.मी. व्यासाच्या पिन्च व्हॉल्ड्जचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.3600	0.0010	0.3589600	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
23 341	55105000000	504901216	5000493501	पांजरापूर येथील संगणक कक्ष आणि महासंतुलक जलाशय नियंत्रण कक्ष येथील ए.सी.युनिट्स बदली करणे.	0.0300	--	0.0299535	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
24 350	55105000000	504901217	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1 येथे शिल्लक एन.आर.व्हीज बदली करणे	1.1100	1.1090	--	--	--	0.0000	कार्यादेश दिला, पुरवठा प्रतिकेत.
25 351	55105000000	504901218	5000493501	स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-2 साठी प्रत्येकी 2 वेगवेगळ्या युनिट्सचा समावेश करून स्थिरावणी टाक्या करिता बॉटम स्लज स्कॅपर सिस्टिमचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6.2100	3.7500	--	--	--	3.6995000	मालाचा पुरवठा प्राप्त झाला.
26 352	55105000000	504901219	5000493501	स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-3 साठी स्टॉप लॉग (गेट्स) चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.1000	0.0990	--	--	0.0386946	0.0434000	काम पूर्ण झाले.
27 353	55105000000	504901220	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथे व्ही.सी.बी.बसविणे.	0.5500	0.5490	--	--	--	0.4886	काम पूर्ण झाले.
28 346	55105000000	504901221	5000493501	येवई ते महासंतुलक जलाशय पर्यंतच्या रस्त्याची पुनर्बांधणी व पुष्टीकरण करणे.	1.9700	1.5000	--	--	--	--	काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
29 354	55105000000	504901222	5000493501	पांजरापूर येथील विद्युत उपकेंद्राची दुरुस्ती करणे.	0.5264	0.3560	0.0633470	0.1686237	0.1686237	0.3456396	काम पूर्ण झाले.
30 355	55105000000	504901223	5000493501	पांजरापूर येथील प्रशासकीय इमारतीचे रंगकाम करणे	0.8389	0.8379	--	--	--	0.0186000	इमारतीचे संरचनात्मक लेखा परिक्षण पूर्ण झाले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2017-18	जून 2076 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.17 to 30.06.17)	सप्टेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2017 to 30.09.2017)	डिसेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2017 to 31.12.2017)	मार्च 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2018 to 31.03.2018)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31 356	55105000000	504901224	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-1 येथील क्लॅरिफायर्सना गंज प्रतिरोधक मुलामा देणे.	4.9800	1.0000	--	--	--	0.0000	मसुदा पत्र मंजुरीसाठी सादर केले.
32 357	55105000000	504901225	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या आणि गाळणी संयंत्रातील फ्लोरिंग तसेच रेलिंगची बदली व दुरुस्ती करणे.	4.0300	3.2500	0.2486432	0.8670374	0.8670374	2.6123616	काम प्रगतीपथावर आहे.
33 358	55105000000	504901226	5000493501	पांजरापूर संकुलातील रस्त्यांची पुनर्बांधणी व पुष्टीकरण करणे.	2.9800	1.5000	--	--	--	0.0000	निविदा पुन्हा मागविण्यात आल्या.
34 352	55105000000	504901227	5000493501	येवई येथील महासंतुलक जलाशय नियंत्रण कक्षाची दुरुस्ती करणे.	0.3457	0.3447	--	--	--	--	काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
35 359	55105000000	504901228	5000493501	येवई येथील येवई हरिनीकरण संयंत्राची दुरुस्ती करणे.	0.9729	0.7729	0.1001875	0.0428865	0.0428865	0.1792000	काम प्रगतीपथावर आहे.
36 360	55105000000	504901229	5000493501	पांजरापूर येथील तुरटी साठवणी टाक्यांच्या शेडची दुरुस्ती करणे.	0.3160	0.1160	0.1549662	--	--	0.1039000	काम पूर्ण झाले.
37 361	55105000000	504901230	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-3 येथील सदोष गार्ड वॉल्व्ह व एन.आर.व्ही. बदलणे.	1.3800	1.3790	--	--	--	0.3500000	तीन बटरफ्लाय वॉल्व्ह प्राप्त आणि स्थपना.
38 362	55105000000	504901231	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-1 साठी ट्रीमर पंपाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1.2300	1.2290	--	--	--	1.2259000	काम पूर्ण झाले.
				नवीन कामे							
1 363	55105000000	504901304	5000493501	पांजरापूर संकुल येथील विविध यांत्रिक व विद्युत कामे	0.50000	0.4000	--	0.0149400	0.0808150	0.280000	काम पूर्ण झाले.
				1) विद्युत उपकेंद्र, पांजरापूर फेज-2 येथील 48 व्ही/25ए बॅटरी चार्जर बदलणे.							काम पूर्ण झाले.
				2) पांजरापूर संकुल येथील प्रशासकीय इमारतीच्या एल.टी. पॅनेल आणि केबलिंग कामे बदलणे.							काम पूर्ण झाले.
				3) विद्युत उपकेंद्र, पांजरापूर येथे अग्नी प्रतिबंधक ऐरोसेल सिस्टीमचा पुरवठा, आणि स्थापना करणे.							काम पूर्ण झाले.
				4) गाळणी संयंत्र पांजरापूर येथे सबमर्सिबल पंपाचा पुरवठा आणि तपासणी करणे.							काम पूर्ण झाले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2017-18	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.17 to 30.06.17)	सप्टेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2017 to 30.09.2017)	डिसेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2017 to 31.12.2017)	मार्च 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2018 to 31.03.2018)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 364	55105000000	504901305	5000493501	पिसे पांजरापूर संकुल येथील विविध स्थापत्य कामे 1) पांजरापूर संकुल येथे संरक्षण भितीची दुरुस्ती आणि उभारणी करणे आणि संरक्षण भितीला तारेचे कुंपण चा पुरवठा करणे. 2) पांजरापूर संकुल येथील उद्यानाला जाळीचा पुरवठा करणे आणि जाळी बसविणे.	1.9000	0.7000	--	--		0.0275	कार्यदेश देण्याची प्रक्रिया चालू आहे. दि.21.12.2017 रोजी सदर कामास स्थायी समितीची मंजूरी मिळाली
3 365	55105000000	504901306	5000493501	पांजरापूर संकुल येथे सोलार फोटो व्होटीक पॉवर जनरेशन प्लॅन्टचा पुरवठा, प्रतिष्ठापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1.000	0.100	--	--	0.0297495	0.0297495	सल्लाविषयक काम पूर्ण झाले. प्रस्तावाचे संरचनात्मक लेखा परीक्षण पूर्ण करण्याबाबत स्थापत्य विभागाकडून काम चालू.

सही/-

कार्यकारी अभियंता(यांत्रिकी व विद्युत)पांजरापूर

सही/-

कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पिसे पांजरापूर

सही/-

उप जल अभियंता (पिसे पांजरापूर संकुल)