

**बृहन्मुंबई महानगरपालिका**  
(जल अभियंता खाते) नगरबाह्य विभाग

निधी संकेतांक - 40

खाते संकेतांक - 49

खात्याचे नाव - जल अभियंता

कार्यालयाचे नांव- उप जल अभियंता (पि.पां.सं.)/कार्यकारी अभियंता (यां. व वि.) पिसे

**1 जानेवारी 2015 ते 31 मार्च 2015 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल**

(रुपये हजारात)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014-15	जून 2014 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.14 ते 30.06.14)	01.07.14 ते 30.09.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.14 ते 31.12.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.15 ते 31.03.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>पिसे - विद्यमान कामे</b>						-	
1	55105000000	504900206	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रातील पहिल्या टप्प्यातील अस्तित्वात असलेल्या पंपाऐवजी 7उभ्या टरवाईन पंपांच्या संचाची संकल्पचित्रे, पुरवठा करून उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे	52021	-	-	-	-		काम दि. 08.11.2013 रोजी पूर्ण झाले आहे.
	55105000000	410400000	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रातील वॉटर ल्युब्रिकेशन सिस्टिम करिता किलोस्कर बनावटीच्या डीबी/26 पंपाच्या सुट्या भागाचा पुरवठा करणे.	179	-	-	-	-	-	काम दि.07.03.2014 रोजी पूर्ण झाले आहे.
2	55105000000	504900564	1000493502	पिसे उदंचन केंद्र येथील एचटी बाजूच्या टप्पा-3 मधील उर्जा घटकात दुरुस्ती करणे	4800	-	-	-	-	-	काम दि.21.12.2013 रोजी पूर्ण झाले आहे.
3	55105000000	504900679	1000493502	पिसे 100 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्रातील 7.5 एम.व्ही.ए. क्षमतेच्या ट्रान्सफॉर्मर क्र.1 व 2 मधील ओ.एल.टी.सी. आणि एन.जी.आर. (न्यूट्रल ग्राऊंड रेझिस्टर) बदलणे.	12200	-	-	-	-	-	काम दि.11.12.2013 रोजी पूर्ण झाले आहे.
4	55105000000	504900772	1000493701	पिसे उदंचन केंद्राच्या टप्पा-3 साठी 415 व्होल्टचा एल.टी.पॅनल व बस कपलर खरेदी करणे.	700	-	-	-	-	-	काम 23.03.2013 रोजी पूर्ण झाले आहे.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014-15	जून 2014 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.14 ते 30.06.14)	01.07.14 ते 30.09.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.14 ते 31.12.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.15 ते 31.03.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	55105000000	504900782	1000493701	पिसे वसाहतीतील 150 के.व्ही.ए. ऑक्सिलरी ट्रान्सफॉर्मर बदलणे.	500	-	-	-	-	-	काम दि.22.02.2014 रोजी पूर्ण झाले आहे.
6	55105000000	504900783	1000493701	पिसे विद्युत उपकेंद्रासाठी 1250 लि. प्रति तासाच्या क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर ऑईल फिल्टर खरेदी करणे.	620	-	-	-	-	-	काम दि.14.11.2013 रोजी पूर्ण झाले आहे.
7	55105000000	504900926	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र टप्पा 2 व 3 च्या बीएचव्यू 50 टाईप क्वार्टिकल टर्बाइन पंपासाठी थ्रस्ट बेअरींग हाउसिंग युनिटचा पुरवठा.	2610	2600	2595	-	-	-	काम दि.21.03.2014 रोजी पूर्ण झाले आहे.
<b>पिसे- नवीन कामे</b>											
1	55105000000	504901014	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथे अन्टी सर्ज व्हेसल्ससाठी 3 एअर कॉम्प्रेसर्स पॅनलसहीत आणि न्यूमॅटिक टॉर्क रेंचसाठी 1 कॉम्प्रेसर बदलणे.	2725	2600	-	-	-	2498	काम दि.28/11/2014 रोजी पूर्ण झाले.
2	55105000000	504901015	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथे 4 ल्युब्रिकेशन वॉटर बूस्टर पंप्स बदलणे.	855	690	-	-	-	673	काम दि.18/03/2015 रोजी पूर्ण झाले.
3	55105000000	504901016	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथे टप्पा क्र.1 कंट्रोल पॅनेल बदलणे.	2800	10	-	-	-	-	खरेदी आदेश दि.18/03/2015 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.
4	55105000000	410400000	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथे 3 लाइटनिंग ऍरेस्टर्सचा पुरवठा करणे.	400	400	-	-	-	386	काम दि.21/01/2015 रोजी पूर्ण झाले.
5	55105000000	504901018	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथे 6 करंट ट्रान्सफॉर्मर्सचा पुरवठा करणे.	4250	3000	-	-	-	2995	खरेदी आदेश दि.19/01/2015 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.

सही/-

कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत) पिसे