

**बृहन्मुंबई महानगरपालिका**  
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40

Functionary Code : 49

Name of Functionary : HYDRAULIC ENGINEER

**PROGRESS REPORT OF PROJECT WORKS UP TO 31.12.2013**

**कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता(पिसे पांजरापूर संकुल)**

**माहे ऑक्टोबर 2013 ते डिसेंबर 2013 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल**

(Rs.in thousand)

| अ. क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र संकेतांक | लेखा संकेतांक | कामाचा तपशील                                                                                                                                                                                                                                  | एकूण कंत्राटाची किंमत | 01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14 | 01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | 01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | 01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च | अभिप्राय                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2              | 3                       | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                             | 6                     | 7                                           | 8                          | 9                                           | 10                                          | 11                                               | 12                                                                                                                                                                            |
|         |                |                         |               | <b>चालू कामे</b>                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                             |                            |                                             |                                             |                                                  |                                                                                                                                                                               |
| 1       | 55105000000    | 504900184               | 5000493501    | पांजरापूर उदंचन केंद्रातील टप्पा-1 खालील प्रतिदिनी 90 द.ल.लि.क्षमतेच्या उदंचन संचाच्या जागी 113.6 द.ल.लि.प्रतिदिनी क्षमतेचे 6 नग व प्रतिदिनी 45 द.ल.लि. क्षमतेच्या उदंचन संचाच्या जागी प्रतिदिनी 58.6 द.ल.लि.उदंचन संच संलग्न उपकरणासह बदलणे. | 14000                 | ---                                         | ---                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | दि.30.09.2012 रोजी काम पूर्ण. लेखा विभागाच्या त्रुटींना उत्तरित करण्यात आले आहे. अंतिम देयक अधिदानीत करणे बाकी. मंजूरीसाठी धारिणी प्रमुख लेखापाल/उपायुक्त (वि.अ.) यांना सादर. |
| 2       | 55105000000    | 504900204               | 5000493501    | पांजरापूर येथील जलशुध्दी केंद्रासाठी बाह्य प्रवाही प्रक्रीया संयंत्र बदलणे.                                                                                                                                                                   | 6785                  | ---                                         | 885                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | दि.08.11.2011 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदान करणे बाकी. सदर काम पा.पु.प्र. विभागामार्फत सुरु आहे.                                                                          |

| अ. क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र संकेतांक | लेखा संकेतांक | कामाचा तपशील                                                                                                                                | एकूण कंत्राटाची किंमत | 01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14 | 01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | 01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | 01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च | अभिप्राय                                                                                       |
|---------|----------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2              | 3                       | 4             | 5                                                                                                                                           | 6                     | 7                                           | 8                          | 9                                           | 10                                          | 11                                               | 12                                                                                             |
| 3       | 55105000000    | 504900209               | 5000493501    | ऊर्जेचे परीक्षण व शिफारशीनुसार करावयाच्या कामांसाठी तरतूद ब) शिफारशीनुसार करावयाची कामे                                                     | 100000                | ---                                         | 2000                       | ---                                         | ---                                         | ---                                              | कंत्राटदाराने पंप दुरुस्तीसाठी नेलेला आहे. काम प्रगतीपथावर.                                    |
| 4       | 55105000000    | 504900435               | 5000493501    | पांजरापूर येथील विद्युत उप केंद्रातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या 7.5 एम.व्ही.ए.ट्रान्सफॉर्मरच्या जागी दोन 10 मि.व्ही.ए.ट्रान्सफॉर्मर बदलणे.  | 72653                 | 2530                                        | ---                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | 100% काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्यासाठी प्रस्तावित.                      |
| 5       | 55105000000    | 504900439               | 5000493501    | पांजरापूर येथील तुरटीच्या स्थिरावणी टाक्यांना इपॉक्सी मुलामा देणे.                                                                          | 1800                  | 910                                         | 629                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | सन 2013-14 च्या अर्थसंकल्पातून अधिदानित करण्यासाठी प्रले(पापुमनि) यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला. |
| 6       | 55105000000    | 504900554               | 5000493501    | पांजरापूर संकुल येथील पारंपारिक दिवे बदलून त्यांच्या जागी ऊर्जा बचत करणारे (एनर्जी एफीशियन्ट) दिवे बसविण्याबाबत.                            | 1050                  | ---                                         | ---                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केलेले आहे. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.                    |
| 7       | 55105000000    | 504900558               | 5000493501    | पांजरापूर 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील स्विचयार्ड मधील चालण्याकरिता रस्ते, केबल ट्रेच वरची झाकणे यांचे बांधकाम व 2 नं.मेटल पसरविणेबाबत. | 10                    | ---                                         | ---                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केलेले आहे. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.                    |
| 8       | 55105000000    | 504900653               | 5000493501    | पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 3 च्या फील्टर बेड्सना इपॉक्सी मुलामा देणे.                                                                    | 4505                  | 3133                                        | 136                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | दि.13.02.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानासाठी लेखा विभागात पाठविले.                     |

| अ. क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र संकेतांक | लेखा संकेतांक | कामाचा तपशील                                                                                                               | एकूण कंत्राटाची किंमत | 01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14 | 01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | 01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | 01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च | अभिप्राय                                                                                                                     |
|---------|----------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2              | 3                       | 4             | 5                                                                                                                          | 6                     | 7                                           | 8                          | 9                                           | 10                                          | 11                                               | 12                                                                                                                           |
| 9       | 55105000000    | 504900654               | 5000493501    | पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 मधील स्थिरावणी टाक्यांच्या निमुळत्या भागास इपॉक्सीचा मुलामा देणे.                          | 4901                  | 2921                                        | 913                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | दि.25.03.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानासाठी लेखा विभागात पाठविले.                                                   |
| 10      | 55105000000    | 504900655               | 5000493501    | पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 व 3 येथील गाळणी संयंत्र व स्थिरावणी टाक्यांमधील विस्तारित सांध दुरुस्त करणे व पुन्हा भरणे. | 2441                  | 1221                                        | 488                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | दि.25.03.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानासाठी लेखा विभागात पाठविले.                                                   |
| 11      | 55105000000    | 504900656               | 5000493501    | पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रास बाहेरील बाजूने गिलावा देणे व रंगविणे.                                                       | 5400                  | 4110                                        | 600                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | दि.31.12.2012 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक बाकी. दक्षता विभागाच्या ना हरकतीसाठी दि.20.06.2013 रोजी सादर.                       |
| 12      | 55105000000    | 504900662               | 5000493501    | पांजरापूर येथील 100 कि.वॅट विद्युत उपकेंद्रामधील सध्याच्या रोहित्रास लाईन आणि बसकपलर्स जोडणे.                              | 4625                  | 177                                         | ---                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | दि.28.03.2011 रोजी काम पूर्ण. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.                                                               |
| 13      | 55105000000    | 504900665               | 5000493501    | पांजरापूर येथील गाळणी संयंत्रासाठी टप्पा क्रमांक 3 येथील हवेच्या पाईपचा पुरवठा व उभारणी करणेसाठी.                          | 2500                  | ---                                         | ---                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | दि.15.05.2011 रोजी काम पूर्ण. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.                                                               |
| 14      | 55105000000    | 504900666               | 5000493501    | पांजरापूर येथील व पिसे येथील हरिनीकरण संयंत्रासाठी एका रुग्णवाहिकेची खरेदी करणे.                                           | 1500                  | 647                                         | ---                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | रुग्णवाहिका, टाटा मोटर्सकडून खरेदी करुन दि.11.12.2012 रोजी पांजरापूर गॅरेजच्या ताब्यात दिली. लेखा बंद करण्यासाठी प्रस्तावित. |

| अ. क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र संकेतांक | लेखा संकेतांक | कामाचा तपशील                                                                                                                                                                    | एकूण कंत्राटाची किंमत | 01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14 | 01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | 01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | 01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च | अभिप्राय                                                                                                  |
|---------|----------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2              | 3                       | 4             | 5                                                                                                                                                                               | 6                     | 7                                           | 8                          | 9                                           | 10                                          | 11                                               | 12                                                                                                        |
| 15      | 55105000000    | 504900667               | 5000493501    | पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 1 च्या उदंचन केंद्रासाठी सुट्टया भागांची खरेदी करणे.                                                                                              | 20000                 | ---                                         | 19990                      | ---                                         | ---                                         | ---                                              | कार्यादेश देण्यात आता. संकल्पचित्र संमत करण्यात आले आहे. काम प्रगतीपथावर.                                 |
| 16      | 55105000000    | 504900668               | 5000493501    | पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 च्या उदंचन केंद्रासाठी सुट्टया भागांची खरेदी करणे.                                                                                              | 11500                 | 11159                                       | ---                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | दि.07.02.2013 रोजी काम पूर्ण. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.                                            |
| 17      | 55105000000    | 504900670               | 5000493501    | पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 1 येथील ट्रिंमर पंपसाठी फीरते ऍसेंब्ली खरेदी करणे.                                                                                                | 1900                  | 1772                                        | ---                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | काम पूर्ण. दि.09.08.2012 रोजी पंप ताब्यात मिळाला. अंतिम देयक बाकी.                                        |
| 18      | 55105000000    | 504900766               | 5000493501    | उदंचन केंद्र पांजरापूर येथे ध्वनी विषयक (ऍकॉस्टिक सिस्टीम) यंत्रणेचे संकलन, प्रतिष्ठापन करून कार्यान्वित करणे.                                                                  | 30000                 | ---                                         | 1000                       | ---                                         | ---                                         | ---                                              | अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशाने सदर काम बंद. आदेश क्र.अतिरिक्त आयुक्त/प्रकल्प/9903 दि.03.06.2013.           |
| 19      | 55105000000    | 504900767               | 5000493501    | पांजरापूर येथील 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील सध्याचे 100 के.व्ही. प्रवाह पॅनेलच्या जागी नवीन रिले पॅनेल व कंट्रोल पॅनेल - 3 नग पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे. | 3700                  | ---                                         | 3690                       | ---                                         | ---                                         | ---                                              | काम पूर्ण झालेले आहे. कंत्राटदाराने सादर केलेले देयक अंतिम अधिदानासाठी दक्षता विभागास पाठविण्यात आले आहे. |
| 20      | 55105000000    | 504900864               | 5000493501    | पांजरापूर येथील 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील ट्रान्सफॉर्मर विभागात 145 के.व्ही.सिटीजचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे.                                         | 14100                 | 13259                                       | 500                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | दि.15.02.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.                  |
|         |                |                         |               | एकूण:                                                                                                                                                                           | 303370                | 41839                                       | 30831                      |                                             |                                             |                                                  |                                                                                                           |

| अ. क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र संकेतांक | लेखा संकेतांक | कामाचा तपशील                                                                                                                                                        | एकूण कंत्राटाची किंमत | 01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14 | 01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | 01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | 01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च | अभिप्राय                                                                                                     |
|---------|----------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2              | 3                       | 4             | 5                                                                                                                                                                   | 6                     | 7                                           | 8                          | 9                                           | 10                                          | 11                                               | 12                                                                                                           |
|         |                |                         |               | <b>नवीन कामे</b>                                                                                                                                                    |                       |                                             |                            |                                             |                                             |                                                  |                                                                                                              |
| 1       | 55105000000    | 504900918               | 500493501     | थमो डायनॅमिक मेथडने पांजरापूर येथील 23 उदंचकाच्या चालू अवस्थेतील कार्याचे अवलोकन करण्याकरिता यंत्राचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.                    | 30000                 | ---                                         | 5000                       | ---                                         | ---                                         | ---                                              | प्रशासकीय मंजूरीसाठी क्र.अतिआ/प्र/5950 दि.28.02.2013 अन्वये अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांना सादर.            |
| 2       | 55105000000    | 504900919               | 500493501     | पांजरापूर पंपींग स्टेशन टप्पा 3 साठी विद्युत ऍक्च्युएटरचा (दातेरी चक्रपेटीसहीत) पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.                                          | 4200                  | ---                                         | 3000                       | ---                                         | ---                                         | ---                                              | दि.18.11.2013 रोजी कार्यादेश देण्यात आला आहे.काम प्रगतीपथावर.                                                |
| 3       | 55105000000    | 504900920               | 500493501     | पिसे पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्रातील 8 नग ट्रान्सफॉर्मरसाठी नायट्रोजन इंजेक्शन या अग्नीसंरक्षक उपकरणाचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. | 23700                 | ---                                         | 23700                      | ---                                         | ---                                         | ---                                              | दि.28.10.2013 रोजी कार्यादेश देण्यात आला आहे.काम प्रगतीपथावर.                                                |
| 4       | 55105000000    | 504900921               | 500493501     | पिसे पांजरापूर व येवई येथील हरिनीकरण संयंत्राकरिता 3 केमिकल संरक्षक सूट खरेदी करणे.                                                                                 | 2500                  | ---                                         | 2500                       | ---                                         | ---                                         | ---                                              | कार्यादेश देण्यात आला. पुरवठा येणे बाकी.                                                                     |
| 5       | 55105000000    | 504900922               | 500493501     | पांजरापूर संकुल येथील एल.टी.ऑटोमॅटिक व्होल्टेज कंट्रोलर (चार नग) पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे.                                                       | 4800                  | ---                                         | 4800                       | ---                                         | ---                                         | ---                                              | अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या आदेशान्वये प्रस्ताव यां.व वि. विभागाच्या तांत्रिक समुपदेशक समितीपुढे सादर. |

| अ. क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र संकेतांक | लेखा संकेतांक | कामाचा तपशील                                                                                                                                              | एकूण कंत्राटाची किंमत | 01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14 | 01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | 01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च | 01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च | अभिप्राय                                                                                                                                         |
|---------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2              | 3                       | 4             | 5                                                                                                                                                         | 6                     | 7                                           | 8                          | 9                                           | 10                                          | 11                                               | 12                                                                                                                                               |
| 6       | 55105000000    | 504900923               | 500493501     | पांजरापूर येथील प्रशासकीय कार्यालयाकरिता फॅक्स व झेरॉक्स मशीनचा पुरवठा व स्थापना करणे.                                                                    | 300                   | ---                                         | 300                        | 202                                         | ---                                         | ---                                              | कार्यादेश देण्यात आता. दि.12.07.2013 रोजी मशीन प्राप्त झाले. दि.08.07.2013 रोजी अधिदान करण्यात आले.                                              |
| 7       | 55105000000    | 504900924               | 500493501     | पांजरापूर येथील गाळणी संयंत्राच्या टप्पा क्रमांक 1,2,3 साठी एअर स्कोअर ब्लोअरकरिता स्विकरल केज इंडक्शन मोटरचा पुरवठा , स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. | 1500                  | ---                                         | 1500                       | ---                                         | ---                                         | ---                                              | कार्यादेश देण्यात आला. पुरवठा येणे बाकी.                                                                                                         |
| 8       | 55105000000    | 504900925               | 500493501     | पांजरापूर संकुलाकरिता वॉटर कुलरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.                                                                              | 700                   | ---                                         | 700                        | ---                                         | ---                                         | ---                                              | मालमत्ता नोंद क्रमांकाकरिता प्र.अ. अर्थसंकल्प यांना सादर. दि. 11.07.2013 रोजी कार्यादेश दिला. पुरवठा व स्थापना पूर्ण अधिदानाबाबत कार्यवाही सुरु. |
|         |                |                         |               | <b>एकूण:</b>                                                                                                                                              | <b>67700</b>          |                                             | <b>41500</b>               |                                             |                                             |                                                  |                                                                                                                                                  |

सही/-  
उप जल अभियंता (पिसे पांजरापूर संकुल)