

**बृहन्मुंबई महानगरपालिका**  
(जल अभियंता खाते) नगरबाह्य विभाग

निधी संकेतांक - 40

खाते संकेतांक - 49

**1 एप्रिल 2015 ते 30 जून 2015 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल**

खात्याचे नाव - जल अभियंता

कार्यालयाचे नांव- उप जल अभियंता (पि.पां.सं.)/कार्यकारी अभियंता (यां. व वि.) पिसे

(रुपये हजारात)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2015-16	जून 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.15 ते 30.06.15)	01.07.15 ते 30.09.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.15 ते 31.12.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.16 ते 31.03.2016 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>पिसे - विद्यमान कामे</b>						-	
1	55105000000	504900926	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र टप्पा 2 व 3 च्या बीएचक्यू 50 टाईप व्हर्टिकल टर्बाइन पंपासाठी थ्रस्ट बेअरींग हाउसिंग युनिटचा पुरवठा.	2610	-	-	-	-	-	काम दि.21.03.2014 रोजी पूर्ण झाले आहे.
2	55105000000	504901014	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथे अन्टी सर्ज व्हेसल्ससाठी 3 एअर कॉम्प्रेसर्स पॅनलसहीत आणि न्यूमॅटिक टॉर्क रॅचसाठी 1 कॉम्प्रेसर बदलणे.	2600	-	-	-	-	-	काम दि.28.11.2014 रोजी पूर्ण झाले आहे.
3	55105000000	504901015	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथे 4 ल्युब्रिकेशन वॉटर बूस्टर पंप्स बदलणे.	700	10	-	-	-	-	काम दि.18.03.2015 रोजी पूर्ण झाले आहे.
4	55105000000	504901016	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथे टप्पा क्र.1 कंट्रोल पॅनेल बदलणे.	2800	2000	-	-	-	-	खरेदी आदेश दि.18.03.2015 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.
5	55105000000	504901018	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथे 6 करंट ट्रान्सफॉर्मर्सचा पुरवठा करणे.	4800	1800	1593	-	-	-	काम दि.29.04.2015 रोजी पूर्ण झाले.
6	55105000000	410400000	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथे 3 लाइटनिंग ऍरेस्टर्सचा पुरवठा करणे.	400	-	-	-	-	-	काम दि.21.01.2015 रोजी पूर्ण झाले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2015-16	जून 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.15 ते 30.06.15)	01.07.15 ते 30.09.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.15 ते 31.12.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.16 ते 31.03.2016 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>पिसे- नवीन कामे</b>							
1	55105000000	504901099	5000493701	100 केव्ही विद्युत उपकेंद्र, पिसे येथे कर्पसिटन्स व्होल्टेज ट्रान्स्फॉर्मर्सचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1070	1070	-	-	-		मसुदा निविदा बनविण्यात येत आहे.
2	55105000000	504901100	5000493701	100 केव्ही विद्युत उपकेंद्र, पिसे येथील रोहित्र क्र.1, 2, 3 व बस कपलरचे कंट्रोल व रिले पॅनेल्स बदलणे.	8500	8500	-	-	-		मसुदा निविदा बनविण्यात येत आहे.
3	55105000000	504901101	5000493701	100 केव्ही विद्युत उपकेंद्र, पिसे येथे ऍडव्हान्स अर्ली स्टीमर एमिशन लाईटिंग प्रोटेक्शनचा पुरवठा, उभारणी आणि कार्यान्वित करणे.	860	860	-	-	-		खरेदी आराखडा म.न.पा. च्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केला. प्रतिसादाची शेवटची तारीख दि.01.07.2015 आहे.
4	55105000000	410400000	5000493701	पूर्व हरिनीकरण संयंत्र, पिसे आणि हरनीकरण संयंत्र, पांजरापूर येथे ट्रॉली माऊन्टेड एअर लाईन सिस्टिमचा पुरवठा करणे.	830	830	-	-	-		निविदा उघडण्याचा दिनांक 03.07.2015 आहे.
5	55105000000	410400000	5000493701	पूर्व हरिनीकरण संयंत्र, पिसे येथे रिमोट व्हॅक्यूम रेग्युलेटर्सचा आणि डिफरन्शिअर प्रेशर रेग्युलेटर्सचा पुरवठा करणे.	1110	1110	-	-	-		प्रस्ताव उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) यांच्या मंजूरीसाठी सादर केला.
6	55105000000	504901102	5000493701	पिसे उदंचन केंद्रातील टप्पा-3 साठी सिमेन्स बनावटीच्या 3.3 केव्ही एमओसीबीचे ब्रॅक्यूम सर्किट ब्रेकर्सने रेट्रोफिटिंग करणे.	8200	4000	-	-	-		मसुदा निविदा बनविण्यात येत आहे.
7	55105000000	504901103	5000493701	पिसे उदंचन केंद्रातील टप्पा-2 च्या डिलिव्हरी व्हाल्कचे विद्युत ऍक्युएटर्स बदलणे.	5100	5100	-	-	-		खरेदी आराखडा म.न.पा. च्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केला. प्रतिसादाची शेवटची तारीख दि.03.07.15 आहे.
8	55105000000	504901104	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथील टप्पा-1 मध्ये 750 मि.मी. व्यासाचे डिलिव्हरी स्लुईस व्हाल्क ऐवजी बटरफ्लाय व्हाल्क बसविणे.	9200	9200	-	-	-		पॅकेट ए/बी दि.16.06.2015 रोजी उघडण्यात आले. छाननी चालू आहे.

सही/-22.07.2015

कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत) पिसे