

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40
Functionary Code : 49
Name of Functionary : HYDRAULIC ENGINEER

(रु.हजारत)

PROGRESS REPORT OF PROJECT WORKS UP TO 31.03.2016

कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता(यां.व.वि.)मुंबई 3अ पि.पां.

माहे जानेवारी 2016 ते मार्च 2016 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

अर्थसंकल्पीय पुस्तकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे एप्रिल 2015 ते डिसेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2015-16	माहे 01.01.2016 ते 31.03.2016 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				मुंबई 3अ चालू कामे					
169	55105000000	1000493505	504901035	पांजरापूर येथील मुंबई 3अ 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्राकरिता स्पेअर 3 करंट ट्रान्सफॉर्मर (सिटी) व 4 पोर्टेशियल ट्रान्सफॉर्मर (पीटी) यांचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6708	0	0	0	सदर काम दि.19.03.2015 रोजी 2014-15 या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्यात आले आणि देयक अदा केले.
174	55105000000	1000493505	504901041	मुंबई 3अ पिसे उदंचन केंद्राकरिता विद्युतप्रवाह द्वारे चालणारे यांत्रिकी स्क्रीन द्वारे सफाईची कामे.	3500	0	10	0	दि.8.2.16 रोजी देय रक्कम उघडण्यात आली. मंजूरीकरिता प्रस्ताव पाठविण्यात आला.
				एकूण	10208	0	10	0	

अर्थसंकल्पीय पुस्तकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे एप्रील 2015 ते डिसेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2015-16	माहे 01.01.2016 ते 31.03.2016 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
				मुंबई 3अ नवीन कामे					
172	55105000000	1000493505	410400000	मुंबई 3अ 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्र पांजरापूर येथे 150 व्होल्ट 30एम्पीअर फ्लोट कम बूस्ट पोर्टेबल बॅटरी चार्जरचा पुरवठा करणे.	387	386	387	0 दि.21.08.2015 रोजी काम पूर्ण झाले व दि.3.10.2015 रोजी रु.386100/- रकमेचे देयक अदा करण्यात आले.	
173	55105000000	1000493505	410400061	मुंबई 3अ पांजरापूर येथील झडपा परिरक्षण विभागातील पाण्याचा उपसा करण्यासाठी ट्रॉलीवर बसवलेले हलक्या वजनाचे, उच्च क्षमतेचे व मजबूत हाताळणी असलेल्या 10 एच.पी.डिझेल ऑपरेटेड पंप (2 नग) ची खरेदी करणे.	1280	1280	1280	0 दि.29.12.15 रोजी काम पूर्ण झाले व अंतिम देयक अदा करण्याकरिता कागदपत्रे पाठविण्यात आली.	
175	55105000000	1000493505	504901119	मुंबई 3अ 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्र पांजरापूर येथील इलेक्ट्रीकल पॅनल्सकरिता एरोसोल अग्निशामक प्रणालीचा पुरवठा व उभारणी करणे.	2013	2013	2013	0 दि.10.10.2015 रोजी काम पूर्ण झाले. दि.10.11.15 रोजी रु.212,400/- रकमेचे देयक अदा करण्यात आले.	

अर्थसंकल्पीय पुस्तकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे एप्रील 2015 ते डिसेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2015-16	माहे 01.01.2016 ते 31.03.2016 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
176	55105000000	1000493505	504901120	मुंबई 3अ 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्र पांजरापूर आणि उदंचन केंद्र येथील भांडारगृह आणि स्थापत्य परिरक्षणांची चौकी यांचे बांधकाम करणे.	15000	0	1000	0	सदर काम प्रमुख अभियंता(पापुप्र)/ उप आयुक्त(वि.अ.)/अतिरिक्त मनपा आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या मान्यतेनुसार पाणी पुरवठा प्रकल्प या विभागाकडे सोपविण्यात आले.पापुप्र विभाग सदर काम 2016-17 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट करतील.
177	55105000000	1000493505	504901121	मुंबई 3अ पांजरापूर येथे स्कू पध्दतीचे हवेचे कॉम्प्रेसर (2 नग) आणि रेफ्रीजरंट पध्दतीचे हवेचे ड्रायर असलेली न्यूमॅटिक प्रणालीचा पुरवठा,उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1566	1566	1566	0	दि.22.06.2015 रोजी काम पूर्ण झाले.
178	55105000000	1000493505	504901122	मुंबई 3अ पांजरापूर येथील क्लोरीन संयंत्र टप्पा-2,3आणि 3अ येथे सेन्सर केबलिंग-72 नग यासह अतिरिक्त क्लोरीन गळती शोधक संयंत्र-9 नग यांचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	3994	-	3984	3984	दि.4.3.16 रोजी खरेदीचा आदेश देण्यात आला. दि.31.03.2016 पूर्वी काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

अर्थसंकल्पीय पुस्तकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे एप्रील 2015 ते डिसेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2015-16	माहे 01.01.2016 ते 31.03.2016 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
179	55105000000	1000493505	504901123	मुंबई 3अ पांजरापूर येथे नवीन स्काॅचयोक पध्दतीचे न्यूमॅटिक एक्युएटर, 900 मि.मी.बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह करिता -35 नग यांची बदली करणे.	50010	-	50000	48900	दि.22.01.2016 रोजी खरेदी आदेश दिली. दि.31.03.16 पूर्वी काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
180	55105000000	1000493505	504901124	मुंबई 3अ पांजरापूर उदंचन केंद्रात गार्ड व्हॉल्व्हसाठी 5 नग विद्युत एक्युएटरचे आलेखन, पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	4367	0	4367	4367	दि.15.01.16 रोजी पुरवठा करण्यात आला आणि प्रतिस्थापना करण्याची कार्यवाही चालू आहे.
181	55105000000	1000493505	504901125	जलशुध्दीकरण प्रक्रीया केंद्र मुंबई 3अ पांजरापूर मधील स्थिरावणी टाक्या संयंत्रे येथे फ्लश मिक्सचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	3010	0	3000	0	निविदा पुन्हा मागविण्याची कार्यवाही चालू आहे.
182	55105000000	1000493505	504901122	मुंबई 3अ पांजरापूर जलप्रक्रीया केंद्राचे स्थिरावणी केंद्र येथे क्लॅरीफायर टॅक क्र.2 साठी हॅंगिंग टाईप लॅमेला सेपरेटरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	195790	0	1600	1569	प्रारूप निविदा तयार करण्याची कार्यवाही चालू आहे.
एकूण					277417	5245	69197	58820	

सही/-

कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) मुंबई 3 अ
पिसे पांजरापूर

सही/-

कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत) मुंबई 3 अ
पिसे पांजरापूर

सही/-

कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत)
मुंबई 3 अ
(जल प्रक्रीया)पांजरापूर

सही/-

उप जल अभियंता(यांत्रिकी व विद्युत)
मुंबई 3अ पिसे पांजरापूर