

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

पब्लिक डिसक्लोजर लॉ

खात्याचे नाव : जल अभियंता

कार्यालयाचे नाव : उप जल अभियंता (यां. व वि.) मुं 3 अ (पिसे पांजरापूर)

माहे एप्रिल 2022 ते जून 2022 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु . करोडमध्ये)

अनु क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशिल	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-2023	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 31.12.2022)	मार्च 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				मुंबई 3 अ – विद्यमान कामे							
1	55105000000	410400000	5000493505	मुंबई – 3 अ पांजरापूर या विभागासाठी संयंत्र व यंत्रणेसाठी लागणा-या सुट्टया भागाची खरेदी करणे.	0.06	0.06	0.00	0.00	0.03	0.03	दरपत्रिका मागणी प्रक्रिया चालू आहे
2	55105000000	410600300	5000493505	उप जल अभियंता (यां. व वि.) मुंबई 3 अ पि. पां. कार्यालयाकरिता स्वयंचलित हेव्ही ड्युटी डिजिटल फोटोकॉपिअर मशिनचा पुरवठा करणे.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	काम पूर्ण झाले आहे व देयकाचे अधिदानही झाले आहे.
3	55105000000	504901283	5000493505	पिसे उदंचन केंद्र मुंबई 3 अ पांजरापूर येथील इनलेटला स्टेनलेस स्टील जाळयांचा पुरवठा करणे व बसविणे.	46.0164	12.4041	12.3921	0.00	0.00	0.00	काम पूर्ण झाले आहे व दि.16.04.2022 रोजी देयकाचे अधिदानही झाले आहे.
4	55105000000	504901466	5000493505	मुंबई – 3 अ पांजरापूर येथील उदंचन केंद्राच्या आवारातील माहिती केंद्र येथे वातानुकूलित यंत्रणेचा पुरवठा, उभारणी व चाचणी करून कार्यान्वीत करणे.	0.1786	0.0105	0.00	0.00	0.00	0.0105	90% काम पूर्ण झाले आहे व उर्वरित काम नंतर पूर्ण करण्यात येईल .
5	55105000000	504901467	5000493505	मुंबई – 3 अ पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रात ट्रीमर पंपाची रचना, पुरवठा, उभारणी व चाचणी करून कार्यान्वीत करणे.	5.0440	0.0010	0.00	0.00	0.00	0.15	97% काम पूर्ण झाले आहे व 2.5 % बाकी आहे .

अनु क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशिल	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-2023	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 31.12.2022)	मार्च 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				मुंबई 3 अ – विद्यमान कामे							
6	55105000000	504901470	5000493505	नगरबाह्य विभागातील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या पिसे-पांजरापूर हद्दीतील विविध ठिकाणी अधिग्रहित केलेल्या जागेचे सिमांकन, रेखांकन करणे व संरक्षित भित बांधणे.	2.3624	0.3000	0.00	0.00	0.02	0.00	कामाची व्याप्ती हटविणे बाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
7	55105000000	504901471	5000493505	मुंबई – 3 अ पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या संयंत्र येथे क्लेरिफायर टँक क्र. 4 व 6 साठी हॅंगिंग टाईप लॅमेला सेपरेटरचे पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	9.7888	2.0020	2.0020	0.00	0.00	0.00	दि.08.03.2022 रोजी काम पूर्ण झाले आहे.
8	55105000000	504901521	5000493505	मुंबई – 3 अ उदंचन केंद्र, पिसे येथील 48 व्होल्ट, 30 अम्पिअरचे बॅटरी चार्जर (2 नग) संबंधित डी.सी. वितरण बोर्डसह बदली करणे.	0.0621	0.0010	0.00	0.00	0.00	0.00	काम पूर्ण झाले आहे व दि.14.02.2022 रोजी देयकाचे अधिदानही झाले आहे.
9	55105000000	504901562	5000493505	पांजरापूर येथील विविध संयंत्रावर आय.पी.-पी.बी.एक्स (IP-PBX) प्रणालीचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.1458	0.0010	0.00	0.00	0.00	0.00	दि. 28.02.2022 रोजी काम पूर्ण झाले आहे व देयकाचे अधिदानही झाले आहे.
10	55105000000	504901563	5000493505	मुंबई – 3 अ 100 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र पांजरापूर येथे 110 व्होल्ट डी.सी. बॅटरी चार्जरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.1158	0.0010	0.00	0.00	0.00	0.00	काम पूर्ण झाले आहे व देयकाचे अधिदानही झाले आहे.
11	55105000000	504901564	5000493505	पांजरापूर संकुल येथील जल चाचणी नमुना प्रणाली बदली करणे, संबंधित उपकरणामध्ये सुधारणा करणे व इतर अनुषंगीक कामे.	1.380	0.6500	0.00	0.00	0.6044	0.6044	कंत्राटदारास दि. 10.05.2022 रोजी कार्यादेश देण्यात आला आहे.
12	55105000000	504901565	5000493505	मुंबई – 3 अ उदंचन केंद्र, पांजरापूर येथील 48 व्होल्ट डीसी बॅटरी चार्जर बदलणे.	0.0607	0.0010	0.00	0.00	0.00	0.00	काम पूर्ण झाले आहे व देयकाचे अधिदानही झाले आहे.
13	55105000000	504901567	5000493505	मुंबई – 3 अ उदंचन केंद्र, पिसे येथील 48 व्होल्ट डिसी 212 एएच (48V DC 212 AH) निकेल कॅडमियम बॅटरी बदली करणे.	0.1152	0.1142	0.00	0.1142	0.00	0.00	काम पूर्ण झाले आहे व देयकाचे अधिदानही झाले आहे.

marathi ongoing works

अनु क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशिल	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-2023	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 31.12.2022)	मार्च 2023 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				मुंबई 3 अ – विद्यमान कामे							

सही/-

(स.अ.नरवडे)

कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) मुं 3 अ पि. पां.

सही/-

(अ.स.भोईर)

कार्यकारी अभियंता (यां. व वि.) मुं 3 अ पि. पां.

सही/-

(चं . बा . रहाणे)

कार्यकारी अभियंता (यां. व वि.) मुं 3 अ ज.प्र. कें. पि. पां.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

पब्लिक डिसक्लोजर लॉ

माहे एप्रिल 2022 ते जून 2022 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु . करोडमध्ये)

अनु क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशिल	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-2023	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 31.12.2022)	मार्च 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				मुंबई 3 अ – नविन कामे							
1	55105000000	504901619	5000493505	मुंबई – 3 अ उदंचन केंद्र, पांजरापूर येथे गिअर बॉक्सची सर्व्हिसिंग, दुरुस्ती आणि अनुषंगिक कामांसह आय 4 (2400 मि.मी. बटरफ्लाय व्हॉल्सच्या) मुख्य इनलेट वरील विद्युत कार्यप्रेरक यंत्र बदलणे.	0.2500	0.2500	0.00	0.00	0.00	0.2600	लिखित कराराकरीता प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
2	55105000000	504901620	5000493505	मुंबई – 3 अ पांजरापूर संकुल येथे अनुषंगिक कामांसह स्थिरावणी टाक्यांमध्ये फ्लोमीटरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.7000	0.7000	0.00	0.00	0.00	0.6636	लिखित कराराकरीता प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
3	55105000000	504901621	5000493505	पांजरापूर मुंबई – 3 अ जलप्रक्रिया केंद्राच्या स्थिरावणी संयंत्रातील क्लारिफायर टाक्यांमध्ये हॅंगिंग टाईप लॅमेला सेपरेटरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	26.60	0.0010	0.00	0.00	0.00	0.00	मसुदा निविदा बाबतची कार्यवाही चालू आहे.
4	55105000000	504901622	5000493505	मुंबई – 3 अ उदंचन केंद्र, पांजरापूर येथील एचटी मोटरसच्या कुलिंग वॉटर सिस्टिमची दुरुस्ती करणे.	1.9500	0.85	0.00	0.00	0.00	0.0010	मसुदा निविदा बाबतची कार्यवाही चालू आहे.
5	55105000000	504901623	5000493505	मुंबई – 3 अ उदंचन केंद्र, पांजरापूर येथील पीएलसी आणि स्काडा ची दुरुस्ती करणे.	1.2600	0.010	0.00	0.00	0.00	0.0010	प्रापण आखणी म.न.पा. संकेतस्थळावर प्रदर्शित केली आहे.
6	55105000000	504901624	5000493505	मुंबई – 3 अ उदंचन केंद्र, पिसे येथील पीएलसी आणि स्काडा ची दुरुस्ती करणे.	1.3300	0.010	0.00	0.00	0.00	0.0010	प्रापण आखणी म.न.पा. संकेतस्थळावर प्रदर्शित केली आहे.

अनु क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशिल	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-2023	जुन 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 31.12.2022)	मार्च 2022 पर्यंतचा होणारा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				मुंबई 3 अ – नविन कामे							
7	55105000000	504901625	5000493505	मुंबई – 3 अ उदंचन केंद्र, पिसे येथील जल शुद्धीकरण संयंत्रांचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित्त करणे.	0.0455	0.0455	0.00	0.00	0.00	0.0455	मसुदा निविदा बाबतची कार्यवाही चालू आहे.
8	55105000000	504901626	5000493505	मुंबई – 3 अ पांजरापूर येथील विविध संयंत्रांवर शेडचा पुरवठा व उभारणी करणे.	1.400	0.70	0.00	0.00	0.2	0.5	स्विकृतीपत्र देण्यात आले आहे.

सही/-

(स.अ.नरवडे)

कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) मुं 3 अ पि. पां.

सही/-

(अ.स.भोईर)

कार्यकारी अभियंता (यां. व वि.) मुं 3 अ पि. पां.

सही/-

(चं . बा . रहाणे)

कार्यकारी अभियंता (यां. व वि.) मुं 3 अ ज.प्र. कें. पि. पां.