

वृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40

Functionary Code : 49

Name of Functionary : HYDRAULIC ENGINEER

"पब्लिक डिसक्लोजर लॉ "

कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता(पिसे पांजरापूर संकुल)

माहे ऑक्टोबर 2016 ते डिसेंबर 2016 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु .हजारात)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2016-17	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.16 to 30.06.16)	सप्टेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2016 to 30.09.2016)	डिसेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2016 to 31.12.2016)	मार्च 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2017 to 31.03.2017)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				चालू कामे							
1 334	55105000000	1000493501	504900204	पांजरापूर येथील जलशुध्दी केंद्रासाठी बाह्यप्रवाही प्रक्रीया संयंत्र बदलणे.	6785	1000	--	--	--	--	सल्ला मसलतीचा करार वाढविणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत ईटीपी चे काम पूर्ण होत नाही. सल्ला मसलतीचा करार दि दि .15.01.2015 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.मात्र, ईटीपी चे काम अद्याप पूर्ण झाले नसल्याने तो प्रकल्प दि.31.10.2016 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.सदर प्रस्ताव हा छाननी करिता पाठविण्यात आला असून त्यानंतर सल्ला मसलतीचा करार वाढविण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.
2 335	55105000000	5000493501	504900988	पांजरापूर येथील टप्पा क्र.2 च्या गाळणी संयंत्राचे वॉश वॉटर आऊटलेटचे पेनस्टॉक गेट तसेच न्युमॅटिक एक्युएटर बदली करणे.	26500	6291	6102	--	--	--	काम पूर्ण झाले. उर्वरित करार रक्कम रु रु .2.66 लाख अधिदानित करण्यात येईल.
3 341	55105000000	5000493501	504900998	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील एम.ओ.सी.बी.चे वी.सी.बी.द्वारे रिट्रोफीटींग करणे.	28083	12579	11931	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
4 346	55105000000	5000493501	504901006	येवई येथील क्लोरिन संयंत्राचा क्लोरिनेटरसह इंजेक्टर बदली करणे.	17500	10000	--	--	--	--	काम पूर्ण झाले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2016-17	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.16 to 30.06.16)	सप्टेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2016 to 30.09.2016)	डिसेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2016 to 31.12.2016)	मार्च 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2017 to 31.03.2017)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 347	55105000000	5000493501	504901008	पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रास 750 मि.मी.व्यासाच्या व 900 मि.मी.व्यासाच्या नॉन रिटर्न व्हॉल्व्हा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6100	4255	4050	--	--	--	काम पूर्ण झाले.
6 352	55105000000	5000493501	504901091	येवई हरिनीकरण संयंत्र येथील उर्वरित बूस्टर पंप मोटर युनिट बदली करणे.	4955	10	--	--	--	--	दि. 30.01.2016 रोजी काम पूर्ण झाले.
7 355	55105000000	5000493501	504901094	स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-3, पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या नं.6ए, 5ए व 5बी साठी बॉटम स्लज स्कॅपर सिस्टीम एकत्रितपणे असलेल्या 2 वेगळ्या युनिटचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	44800	44790	44770	--	--	--	दि. 30.05.2016 रोजी काम पूर्ण झाले.
8 356	55105000000	5000493501	504901095	उदंचन केंद्र, टप्पा-3, पांजरापूर करिता डिलिक्करी साईडवर 900 मि.मी.व्यासाचा सक्शन स्लुईस व्हॉल्व्हा आणि 900 मि .मी.व्यासाचा स्लुईस गार्ड व्हॉल्व्हा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	2850	1140	--	--	--	--	रक्षक झडपाच्या आयसोलेशन ची मंजूरी प्राप्त झाली असून सदर काम माहे डिसेंबर 2016 च्या तिस-या आठवड्यात करण्यात आले.
				नवीन कामे							
1 360	55105000000	5000493501	410400000	पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-1 साठी अतिरिक्त एच.टी.मोटर आणि इतर सुट्टया भागांचा पुरवठा करणे.	10000	10000	--	--	--	--	इतर संस्थेचे दर प्राप्त झाले आहेत आणि समर्थन पूर्वक प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
2 361	55105000000	5000493501	410600200	उप जल अभियंता (पि.पां.सं.) विभागासाठी संगणक आणि प्रीटर्सची खरेदी करणे.	3200	3200	--	--	--	--	हे काम वगळण्यात आले आहे.
3 362	55105000000	5000493501	504901201	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्यांच्या परिरक्षणाच्या कामासाठी 10 एच.पी.पोर्टेबल सबमर्सिबल डिस्लजिंग पंपसेटचा पुरवठा आणि चाचणी करणे.	200	200	191	--	--	--	काम पूर्ण झाले
4 363	55105000000	5000493501	504901202	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1, टप्पा क्र.2आणि टप्पा क्र.3 साठी फ्लो मेझरमेंट, प्रेशर मेझरमेंट आणि सम्प लेक्ल उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	4000	4000	2172	--	--	--	कार्यादेश देण्यात आला. काम प्रगतीपथावर आहे

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2016-17	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.16 to 30.06.16)	सप्टेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2016 to 30.09.2016)	डिसेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2016 to 31.12.2016)	मार्च 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2017 to 31.03.2017)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	55105000000	5000493501	504901203	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1 साठी 750 मि.मी .व्यासाचे 6 नग आणि 500 मि.मी.व्यासाचा 1 नग संक्शन स्लुईस वॉल्व्ह इलेक्ट्रीकल एक्युएटरसह बदली करणे.	9704	9704	--	--	--	--	मसुदा पत्र प्रमुख लेखापाल (पापुमनि) यांच्याकडून पडताळून पुढील मंजूरीकरिता पाठविण्यात आले आहे.
365	55105000000	5000493501	504901204	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.3 करिता 113.6 द.ल.लि. क्षमतेचा आणि 56.8 द.ल.लि. क्षमतेचा 1 नग एम आणि पी मेक पंपाचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	10420	10420	--	--	--	--	परत वाटाघाटीनंतर मसुदा पत्र मंजूरीकरिता सादर करण्यात आले.
366	55105000000	5000493501	504901205	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील डिलिव्हरी वॉल्व्हसाठी टप्पा क्र.3 पंपाचा इलेक्ट्रीकल एक्युएटर बदलणे	7030	7030	--	--	--	--	दि.02.12.2016 रोजी पाकिट 'सी' उघडण्यात आले.
367	55105000000	5000493501	504901206	पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्र येथे पोटेशियल ट्रान्सफॉर्मरच्या 3 नगांचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	2826	2826	--	--	--	--	कार्यादेश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर
368	55105000000	5000493501	504901207	पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्र येथे रेलिंग व लॅंडरसह 100 कि.व्हो. जीओडी स्ट्रकचरचा प्लॅटफॉर्म तयार करणे, पुरवठा व स्थापना करणे.	3108	3108	--	--	--	--	कार्यादेश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर
369	55105000000	5000493501	504901208	गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा क्र.3 येथे एअर स्कोअर ब्लोअरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	2100	2100	1934	--	--	--	कार्यादेश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर
370	55105000000	5000493501	504901209	गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा क्र.1 येथील वॉश वॉटर पाईपिंग तयार करणे.	11000	11000	--	--	--	--	नविन एसबीडी नुसार निविदा मागविण्यात येईल.
371	55105000000	5000493501	504901210	100 कि .व्हो . विद्युत उपकेंद्र , पांजरापूर येथील 5 टी .आर.कुल्ड	530	530	529	--	--	--	काम पूर्ण झाले
372	55105000000	5000493501	504901211	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1 व टप्पा क्र.3 सम्सची अंतर्गत जोडणी करणे.	10000	1000	--	--	--	--	या कामाची तरतूद WSP विभागातील अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
373	55105000000	5000493501	504901212	जुन्या पांजरापूर उदंचन केंद्राच्या आवारातील स्ट्रीट लाईट पोलस आणि फीटिंग्स बदली करणे.	3650	3650	--	--	--	--	कार्यादेश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर
374	55105000000	5000493501	504901213	100 कि .व्हो . विद्युत उपकेंद्र , पांजरापूर येथील डी .झी .सेट बदली	2000	2000	1597	--	--	--	कार्यादेश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2016-17	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.16 to 30.06.16)	सप्टेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2016 to 30.09.2016)	डिसेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2016 to 31.12.2016)	मार्च 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2017 to 31.03.2017)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16 375	55105000000	5000493501	504901214	पांजरापूर प्रक्रीया केंद्र येथे हाय मास्ट लॅम्प्सचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	3500	3500	--	--	--	--	कार्यादेश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर
17 376	55105000000	5000493501	504901215	गाळणी संयंत्र येथील टप्पा-1 साठी 200 मि.मी.व्यासाच्या पिन्च व्हाॅल्व्हजचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	4200	4200	--	3590	--	--	कार्यादेश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर
18 377	55105000000	5000493501	504901216	पांजरापूर येथील संगणक कक्ष आणि महासंतुलक जलाशय नियंत्रण कक्ष येथील ए.सी.युनिट्स बदली करणे.	370	370	300	--	--	--	काम पूर्ण झाले
19 378	55105000000	5000493501	504901217	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1 येथे शिल्लक एन.आर.क्लीज बदली करणे	13000	13000	--	--	--	--	निविदा पुन्हा मागविण्याचा प्रस्ताव सादर केला. नविन SBD नुसार निविदा मागविण्यात येईल.
20 379	55105000000	5000493501	504901218	स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-2 साठी प्रत्येकी 2 वेगवेगळ्या युनिट्सचा समावेश करून स्थिरावणी टाक्या क्र.3ए, 3बी, 4ए आणि 4बी करिता बॉटम स्लज स्कॅपर सिस्टिमचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	62100	10000	--	--	--	--	नविन SBD नुसार मसुदा निविदा मंजूरीकरिता सादर केला.
21 380	55105000000	5000493501	504901219	स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-3 साठी स्टॉप लॉग (गेट्स) चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	2250	2250	--	--	--	--	निविदा पुन्हा मागविण्याचा प्रस्ताव सादर केला नविन SBD नुसार निविदा मागविण्यात येतील.
22 381	55105000000	5000493501	504901220	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथे व्ही.सी.बी.बसविणे.	5000	5000	--	--	--	--	निविदा पुन्हा मागविण्याचा प्रस्ताव सादर केला नविन SBD नुसार निविदा मागविण्यात येतील.
23 382	55105000000	5000493501	504901221	येवई ते महासंतुलक जलाशय पर्यंतच्या रस्त्याची पुनर्बांधणी व पुष्टीकरण करणे.	19700	18700	--	--	--	--	दि.28.12.2016 रोजी परत निविदा मागविण्यात आल्या. दि.17.01.2017 रोजी निविदा उघडण्यात येतील.
24 383	55105000000	5000493501	504901222	पांजरापूर येथील विद्युत उपकेंद्राची दुरुस्ती करणे.	2500	2400	--	--	--	--	स्वीकृती पत्र दि.21.12.2016 रोजी देण्यात आले.
25 384	55105000000	5000493501	504901223	पांजरापूर येथील प्रशासकीय इमारतीचे रंगकाम करणे	5000	2500	--	--	--	--	अति. आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या मुद्यांना उत्तर दिले.नरती मंजूरीकरिता सादर केली.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2016-17	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.16 to 30.06.16)	सप्टेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2016 to 30.09.2016)	डिसेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2016 to 31.12.2016)	मार्च 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2017 to 31.03.2017)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26 385	55105000000	5000493501	504901224	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-1 येथील क्लॅरिफायर्सना इपॉक्सीचा मुलामा देणे.	20000	10000	--	--	--	--	सक्षम अधिका-यांकडून निविदा परत मागविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. परत निविदा मागविण्याची कार्यवाही चालू आहे.
27 386	55105000000	5000493501	504901225	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या आणि गाळणी संयंत्रातील फ्लोरिंग तसेच रेलिंगची बदली व दुरुस्ती करणे.	30000	15000	--	--	--	--	दिनांक 19.12.2016 रोजी कार्यदेश देण्यात आला.
28 387	55105000000	5000493501	504901226	पांजरापूर संकुलातील रस्त्यांची पुनर्बांधणी व पुष्टीकरण करणे.	10000	9000	--	--	--	--	प्रस्तावात वाटाघाटी करून मसुदा पत्र मंजूरीकरिता सादर करण्यात आले.
29 388	55105000000	5000493501	504901227	येवई येथील महासंतुलक जलाशय नियंत्रण कक्षाची दुरुस्ती करणे.	2500	2400	--	--	--	--	दिनांक 28.12.2016 रोजी निविदा परत मागविण्यात आल्या. दि.17.01.2017 रोजी निविदा उघडण्यात येतील.
30 389	55105000000	5000493501	504901228	येवई येथील येवई हरिनीकरण संयंत्राची दुरुस्ती करणे.	5000	3000	--	--	--	--	दिनांक 09.12.2016 रोजी कार्यदेश देण्यात आला.
31 390	55105000000	5000493501	504901229	पांजरापूर येथील तुरटी साठवणी टाक्यांच्या शेडची दुरुस्ती करणे.	2500	2400	--	--	--	--	दिनांक 19.12.2016 रोजी कार्यदेश देण्यात आला.
32 391	55105000000	5000493501	504901230	पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-3 येथील सदोष गार्ड वॉल्क व एन.आर.व्ही.बदलणे.	5000	5000	--	--	--	--	निविदा परत मागविण्याकरिता प्रस्ताव सादर केला. नविन SBD नुसार निविदा मागविण्यात येतील.
33 392	55105000000	5000493501	504901231	पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-1 साठी ड्रीमर पंपाचा (1 नग) पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	2500	2500	--	--	--	--	तुलनात्मक दरांच्या त्रुटीचे स्पष्टीकरण देऊन मसुदापत्र मंजूरीकरिता सादर केले.

सही/-

कार्यकारी अभियंता(यांत्रिकी व विद्युत)पांजरापूर

सही/-

कार्यकारी अभियंता(स्थापत्य)पिसे पांजरापूर

सही/-

उप जल अभियंता (पिसे पांजरापूर संकुल)