

कार्य करणारे खाते: उद्यान व मनोरंजन (जलतरण तलाव व नाटयगृहे)

कार्याचे नांव: कला आणि संस्कृती

अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 12

कार्य सांकेतांक-55400000000

निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
504100282	मुलूंड (प.) येथील प्रीयदर्शनी इंदिरा गांधी क्रीडा संकुलाच्या संचरनात्मक दुरुस्त्या आणि इतर मोठ्या दुरुस्त्या करणे. मे. एन. सी. एंटरप्रायझेस	03.07.2012 / 02.07.2013	15878	3563	15878	12811	100%

कार्य करणारे खाते: आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष  
कार्याचे नांव: आपत्कालीन व्यवस्थापन  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 21  
कार्य सांकेतांक- 00213000000  
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
502100005	एम.सी.जी.एम. च्या प्रभाग कार्यालयातील गट- ब पूर्व उपनगरातील एल, एम/पूर्व, एम/प., एन, एस आणि टी विभागातील आपत्कालीन नियंत्रण केंद्राचे आतील काम. मे. वालसन	01.09.2009/ 29.09.2011	108367	5000	108367	45787	100% सुधारीत व्याप्तीप्रमाणे

कार्य करणारे खाते: कर निर्धारक व संकलक खाते  
कार्याचे नांव: जकात/ प्रवेश कर  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 24  
कार्य सांकेतांक- 99200000000  
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
502400004	मुंबई पनवेल महामार्ग जकात नाका येथील विस्तारीत आयात आवाराचे कॉक्रीटीकरण करणे. मे. सुप्रीम असफाल्ट प्रा.लि.	15.11.2004 / 14.01.2006	32204	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2008-09 = 2900	32204	21496	100%
502400006	प्रमुख जकात नाक्यांची दजोन्नती आणि आधुनिकीकरणासाठी तरतुद						
502400006	पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील जकात नाक्याचे दजोन्नती आणि आधुनिकीकरण मे. रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट लि.	12.01.2009/ 30.04.2012	455490	-	455490	433087	100%
502400006	एल.बी.एस. मार्ग जकात नाका मुलुंडचे दजोन्नती आणि आधुनिकीकरण मे.स्कायवे इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा. लि.	03.01.2012/ 02.07.2013	47600	40000	47600	37208	100%
502400006	मुंबई पनवेल महामार्ग जकात नाक्याचे दजोन्नती व आधुनिकीकरण करणे. मे.स्कायवे इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा. लि	03.01.2012 / 02.07.2013	23800	30000	23800	12056	100%

कार्य करणारे खाते: घनकचरा व्यवस्थापन खाते  
कार्याचे नांव: घनकचरा व्यवस्थापन  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 31  
कार्य सांकेतांक- 4410000000  
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	शैतीक स्थिती
503100001	साफसफाई आणि परिवहन खात्यातील कर्मचारी वर्गाच्या चाळीसह इमारतींचे नुतनीकरण, पुर्नबांधणी आणि संक्रमण शिबीराचे बांधकाम आणि विद्युतीकरणासह इतर संलग्न कामे (नि. व सं. चित्रे)						
	चेंबुर एम/पश्चिम विभागातील पी.एल.लोखंडे मार्गावर तळ मजला अधिक 4 मजल्यांच्या साफसफाई कर्मचारी वसाहतीचे पुर्नबांधकाम करणे. मे.स्कायवे कन्ट्रक्शन कंपनी.	28.02.2005/ 27.01.2007	32229	1000	32229	13154	100%
	चेंबुर एम/पश्चिम विभागातील सिंधी सोसायटी जवळ असलेल्या वामनवाडी येथील कर्मचारी वसाहतीचे पुर्नबांधकाम करणे. मे.विवेक कन्ट्रक्शन	15.10.2005/ foreclosed on 16.05.2012	15744	700	15744	12919	100%
	एम पश्चिम विभागातील पी. एल. लोखंडे मार्गावरील कर्मचारी वसाहतीतील इमारत क्र. 7 ते 15 व ए ते डी या इमारतींची दुरुस्ती करणे. मे. जसवंत आणि कंपनी	01.03.2005/ 27.05.2006	17283	1000	17283	14862	100%

503100006	शास्त्रोक्त पध्दतीने क्षेपण भूमीतील कच-यावर प्रक्रीया करण्यासाठी विद्यमान आणि नवीन क्षेपणभूमी भरावभूमीचे बांधकाम व पायाभूत सुविधेसह विकास करणे आणि इतर संलग्न कामे तसेच क्षेपणभूमी शास्त्रोक्त पध्दतीने बंद करणे (नि. व सं. चित्रे ) कांजूरमार्ग क्षेपणभूमी मे.एँन्टोनी वेस्ट हँडलिंग सेल प्रा. लि.	11.11.2010 / As per High court orders all the site activities has been stopped from 07.08.2013	L.S./Pes.1e. 337836	60000	337836	271412	As per High Court order all the site activities has been stopped from 07.08.2013
-----------	---	--	---------------------	-------	--------	--------	--

कार्य करणारे खाते: नगर अभियंता खाते  
कार्याचे नांव: मालमत्तांचे संरक्षण  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 35  
कार्य सांकेतांक- 11203000000  
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
503500020	एम/पश्चिम विभाग कार्यालयाच्या महत्वाच्या दुरुस्त्या करणे. मे. पी. बी. कन्ट्रक्शन	03.08.2006/ 22.01.2009	41217	सुधारीत अंदाज 2012-13 = 1292	41217	39925	100%
503500019	एम/पूर्व विभागातील गोवंडी स्टेशन रस्ता येथील देवनार गांव येथे एम पूर्व विभागाकरीत स्वतंत्र विभाग कार्यालय बांधणे. मे.रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्टस लि.	01.10.2007/ 16.04.2011	287128	47612	287128	268516	100%
503500022	पाच रस्ता येथील टि विभाग कार्यालयाच्या महत्वाच्या दुरुस्त्या करणे. मे.तिरुपती कन्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन	13.11.2009/ 21.05.2011	49879	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2010-11 = 35000	49879	49451	100%
503500021	एस विभाग कार्यालयाच्या व्यापक दुरुस्त्या व नुतनीकरण करणे. मे.किंजल कन्ट्रक्शन कंपनी.	13.11.2009/ 08.12.2010	17477	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2011-12 = 200	17477	17474	100%
503500014	कुर्ला (प.) एल विभाग सी.एस.टी. रोड येथील विभाग कार्यालयाच्या व्यापक व संरचनात्मक दुरुस्त्या करणे. मे.परफेक्ट इंजिनिअरींग कॉर्पोरेशन	19.07.2012/ 11.06.2014	53686	30000(L/S)	53686	14259	35%
503500019	देवनार येथील एम पूर्व विभाग कार्यालयाच्या प्रस्तावित सजावटी व उपस्कर करणे. मे. वालसन	21.02.2013/ 31.10.2013	38878	47612	38878	33052	100%

कार्य करणारे खाते: नगर अभियंता खाते  
कार्याचे नांव: खाजगी इमारतीचे सर्वेक्षण आणि अधिधक्षण  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 35  
कार्य सांकेतांक- 11201000000  
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
503500208	एल विभागातील एल.बी.एस.मार्ग कुर्ला येथील कर्मचारी वसाहतीतील इमारत क्र. जी, एच, जे, के आणि डी चे निष्कासन करणे. मे. डी.एस.प्रजापती	07.05.2012/ 20.06.2012	1060- 117(साल्वे ज वॅल्यू) = 943	30000 (L/S)	943	943	100%
503500208	एम/पूर्व विभागातील चेंबुर समाजकल्याण केंद्राचे निष्कासन करणे. मे.एम.ई.परमार	27.08.2013/ 26.09.2013	6	30000 (L/S)	6	-	100%
503500208	एन विभागातील चिराग नगर घाटकोपर प. येथील साफसफाई कर्मचारी वर्गाच्या वसाहतीतील इमारत क्र. 1,3 आणि 4 चे निष्कासन करणे. मे. क्रीष्ना कन्ट्रक्शन कं.	20.07.2013/ 01.11.2013	-	30000 (L/S)	-	-	100%
503500208	एम/पूर्व विभाग गोवंडी येथील देवनार म्युनि. कॉलनी येथील 600 वसाहती पैकी इमारत क्र. ए1 चे निष्कासन करणे. मे.ए.आर.जे. कडवाल	25.11.2013/ 08.1.2014	333	30000 (L/S)	333	-	85%
503500208	एम/पूर्व विभाग गोवंडी येथील देवनार म्युनि. कॉलनी येथील 396 वसाहतीतील दुमजली इमारतीपैकी इमारत क्र. 5, 6, 7, 8, 9, 10 आणि 11 चे निष्कासन करणे. मे.ए.आर.जे. कडवाल	28.11.2013/ 11.01.2014	-	30000 (L/S)	-	-	90%

503500208	एम/पूर्व विभाग गोवंडी येथील देवनार म्युनि. कॉलनी येथील 600 वसाहतीतील चारमजली इमारतीपैकी इमारत क्र. ए2 चे निष्कासन करणे. मे.ए.आर.जे. कडवाल	25.11.2013/ 08.01.2014	396	30000 (L/S)	396	-	85%
503500208	एम/पूर्व विभाग गोवंडी येथील देवनार म्युनि. कॉलनी येथील 600 वसाहतीतील चारमजली इमारतीपैकी इमारत क्र. बी चे निष्कासन करणे. मे.ए.आर.जे. कडवाल	25.11.2013/ 08.01.2014	354	30000 (L/S)	354	-	85%
503500208	एम/पश्चिम विभाग चेंबुर वामनवाडी सिंधी सोसायटी येथील जुन्या साफसफाई कर्मचारी वसाहतीचे निष्कासन करणे. मे.क्रीष्णा कन्टक्शन	01.11.2013/ 30.11.2013	-	30000 (L/S)	-	-	100%
503500208	एस विभाग विक्रोळी येथील टागोर नगर स्मशानभूमी येथील कर्मचारी वसाहतीचे निष्कासन करणे. मे.अक्सा	13.11.2013/ 29.11.2013	92	30000 (L/S)	92	-	100%



कार्य करणारे खाते: अग्निशमन दल  
कार्याचे नांव: अग्निशमन सेवा  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 38  
कार्य सांकेतांक- 55300000000  
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशिानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
503800019	मानखुर्द (पू) शिवाजीनगर देवनार येथे प्रादेशिक नियंत्रण केंद्राचे बांधकाम आणि सुधारणा करणे. मे. जिनेश्वर इंजिनिअर्स (सिवील)	01.02.2008/ 14.09.2012	247573	10000	247573	183912	100%
503800021	विक्रोळी अग्निशमन केंद्र येथे प्रादेशिक नियंत्रण केंद्राचे बांधकाम व सुधारणा करणे. मे. इ. ए. खान ऍण्ड सन्स	21.01.2008/ 31.03.2010	53261	1299	53261	52892	100%
503800017	एल विभाग कुर्ला (प) येथील कमानी इंजिनिअरिंगच्या समोर कुर्ला अग्निशमन स्थानकाचे अतिरिक्त अग्निशमन वाहनतळ (इंजिन वे) आणि कवायत मनो-याचे प्रस्तावित बांधकाम. मे. इ. ए. खान ऍण्ड सन्स	02.02.2009/ 20.04.2010	4835	सुधारीत अंदाज 2010-11 = 215	4835	4778	100%
503800046	चेंबुर अग्निशमन केंद्र अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान यांची ड्रील टॉवरसह महत्वाच्या दुरुस्त्यांची कामे. मे. जिनांग इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा. लि.	07.10.2010/ 31.12.2012	19835	2000	19835	15821	100%

कार्य करणारे खाते: उद्यान व मनोरंजन उद्यान  
कार्याचे नांव: पार्क, उद्याने  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 41  
कार्य सांकेतांक- 6610000000  
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
504100016	एम पश्चिम विभाग येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाचे नुतनीकरण करणे. मे.वालसन	10.01.2005/ 01.10.2007	26012	4768	26012	19401	100%
504100142	एल विभागातील शीतल तलावाचे सुशोभिकरण करणे. मे.देव इंजिनिअर्स	26.11.2010/ 29.02.2012	26249	6631	26249	19618	100%
504100017	एस विभागातील प्रीयदर्शनी उद्यान कन्नमवार नगर विक्रोळी (पू) चे नुतनीकरण करणे. मे.के.बी.ए.इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.	28.12.2011/ 10.11.2012	17092	2982	17092	7821	100%
504100126	एस विभागातील शिवाजी तलाव भांडूप (प.) चे सुशोभिकरण करणे. मे.ओमकार इंजिनिअर्स ऍण्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स	05.01.2013/ 30.08.2013	10207	9000	10207	3723	50%
504100012	एस विभागातील विक्रोळी (पूर्व) कन्नमवार नगर येथील धर्मवरी संभाजी उद्यानाचे सौंदर्यीकरण करणेबाबत. मे.ओमकार इंजिनिअर्स ऍण्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स	07.10.2013/ 06.02.2014	6596	35000	6596	-	30%

कार्य करणारे खाते: उद्यान व मनोरंजन उद्यान  
कार्याचे नांव: खेळाची मैदान  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 41  
कार्य सांकेतांक- 66200000000  
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
504100003	एन विभागातील भटवाडी बर्वेनगरग येथील खेळाच्या मैदानावर स्टेडीयम बांधणे. मे.विवेक कन्स्ट्रक्शन कंपनी	03.01.2008/ 20.06.2009	9696	200	9696	9107	100%
504100245	एन विभागातील घाटकोपर येथील दत्ताजी साळवी क्रीडांगणावरील स्टेडीयमवर शेड बांधण्याबाबत. मे.ओपेरा इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा. लि.	09.12.2011/ 07.08.2012	13177	2000	13177	10630	100%

कार्य करणारे खाते: देवनार पशुवधगृहे  
कार्याचे नांव: पशुवधगृहे  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 43  
कार्य सांकेतांक- 44500000000  
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कार्यादेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
504300013	देवनार व बोरलागांव येथील सी.टी.एस. क्र. 1 ते 7 येथे देवनार पशुवधगृहातील अनुक्रम एस 3 व एस 4 वाड्याच्या जागी हलक्या वजनाच्या छपरांचे प्रस्तावीत उभारणीबाबत. मे.ई.ए.खान ऍण्ड सन्स	26.06.2012/ 08.08.2013	59012	29710	59012	575702	100%
504300007	देवनार गावातील न.भू.क्र. 1 (भाग) आणि बोरला गावातील न.भू.क्र. 7(भाग) धानण करणा-या देवनार पशुवधगृहातील एस 2 व एस 5 आणि एस 6 वाड्यांची पुर्नबांधणी करण्याबाबत. मे.ई.ए.खान ऍण्ड सन्स	19.11.2013/ 18.11.2014	163058	100000	163058	-	15%
504300014	देवनार पशुवधगृहातील सी-2 वाड्याच्या व्यापक व संरचनात्मक दुरुस्त्याबाबत. मे.ई.ए.खान ऍण्ड सन्स	19.11.2013/ 18.09.2014	18301	9090	18301	-	5%

कार्य करणारे खाते: बाजार खाते  
कार्याचे नांव: महानगरपालिका बाजार  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 42  
कार्य सांकेतांक- 55800000000  
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
504200013	<b>एल वार्ड पूर्व उपनगरातील खालील बाजारांच्या व्यापक दुरुस्त्या करणे. मे. ए.सी.ई. कॉर्पोरेशन</b>	21.10.2010/ 20.01.2012	35657	180000(L/ S)	35657	22999	100%
	1. लक्ष्मणराव यादव मंडई कुर्ला (प.) एल वार्ड						
	2. बाजारवार्ड मंडई कुर्ला (प.) एल वार्ड						
	3. देवी अहिल्याबाई होळकर मंडई कुर्ला (प) एल वार्ड						
	4. देवानार हुटमेट कॉलनी मंडई, गोवंडी एम पूर्व						
	5. लक्ष्मण बाबू मोरे मंडई एम पूर्व						
	6. केना मंडई गोवंडी एम पूर्व						
504200013	<b>पूर्व उपनगरातील एन, एस, टी प्रभागातील खालील बाजारांच्या व्यापक दुरुस्त्या करणे. मे. ओपेरा इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा. लि.</b>	21.10.2010/ 31.08.2011	10650	180000(L/ S)	10650	5718	100%
	1. रमाबाई आंबेडकर मंडई घाटकोपर (पू) एन विभाग						
	2. हुतात्मा बाबू गेनू मंडई घाटकोपर (पू.) एन विभाग						
	3. घाटकोपर भाजीपाला मंडई घाटकोपर (पू.) एन विभाग						
	4. टागोर नगर मंडई विक्रोळी (पू) एस विभाग						
	5. प्लॉट न. 5 ए मुलूंड (प.) टी विभाग						

कार्य करणारे खाते: नगर अभियंता खाते  
कार्याचे नांव: मालमत्तांचे संरक्षण  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 35  
कार्य सांकेतांक- 77603010000  
निधी सांकेतांक - 21

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
503500069	बर्वेनगर घाटकोपर येथील सी आणि डी इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्त्या. मे. भुसानी असोसिएटस्	08.10.2010/ 07.01.2012	13926	4643	13926	9791	100%
503500069	बर्वेनगर घाटकोपर येथील ई इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्त्या ( व अर्थसंकल्पीय अंदाज) मे. चौधरी इंजिनिअरींग	04.08.2004 सदरचे काम 17.02.2006 पासून बंद करण्यात आले.	1205	4643	1205	180	100%

कार्य करणारे खाते: आरोग्य खाते  
कार्याचे नांव: प्राथमिक आरोग्य दक्षता  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 47  
कार्य सांकेतांक- 33400000000  
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
504700097	एम पश्चिम विभागातील चिता कॅम्प प्रसुतीगृहाच्या महत्वाच्या दुरुस्त्या करणे. मे. मरुधर एंटरप्रायझेस	09.07.2009/ 3.11.2010	18217	सुधारीत अंदाज 2011-12 = 10500	18217	17984	100%
504700095	कुर्ला (प.) येथील खीश्चन व्हिलेज म. न. पा. दवाखान्याचे पुर्नबांधकाम. मे. शिवलाल भिकाजी	16.02.2010/ 28.02.2011	6897	145	6897	6604	100%
504700042	भांडूप येथील सावित्रीबाई फुले प्रसुतीगृहाची दजोन्नती करणे. मे. परफेक्ट इंजिनिअरींग कॉर्पोरेशन	07.03.2011/ 06.11.2011	6165	197	6165	4868	100%
504700039	एम पूर्व विभागातील चिता कॅम्प नागरी आरोग्य केंद्राची तातडीची दुरुस्ती व परिरक्षण कामाबाबत. मे. पटेल अल्पेशकुमार सी.	07.05.2012/ 06.11.2012	7201	40000(L/S)	7201	4943	100%
504700039	कुर्ला एल विभाग सी.टी.एस. क्र. 116/1 बैल बाजार येथे प्रसुतीगृह व दवाखाना बांधण्यासाठी. मे. ई. ए. खान एण्ड सन्स	19.07.2012/ 21.04.2014	66084	40000(L/S)	66084	14186	60%
504700175	टागोर नगर विक्रोळी (पू) येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रसुतीगृहातील कर्मचारी वसाहतीच्या महत्वाच्या दुरुस्त्या करणे. मे. डी. आर. शाह कन्स्ट्रक्शन कंपनी	17.11.2013	5956	5000	5956	4999	100%

कार्य करणारे खाते: आरोग्य खाते  
कार्याचे नांव: प्राथमिक आरोग्य दक्षता  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 47  
कार्य सांकेतांक- 33400000000  
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
504700147	सफेदपुल दवाखाना एल वार्डचे ब्रँडींग करणे. मे.कैलाश कन्स्ट्रक्शन कंपनी	02.03.2013/ 01.04.2013	680		680	-	100%
504700147	काजुपाडा दवाखाना एल वार्डचे ब्रँडींग करणे. मे.कैलाश कन्स्ट्रक्शन कंपनी	02.03.2013/ 01.05.2013	1782		1782	-	100%
504700147	मोहीली व्हिलेज दवाखाना एल वार्डचे ब्रँडींग करणे. मे.एच. जे. एंटरप्रायझेस	28.01.2013/ 27.03.2013	1664		1664	1061	100%
504700147	असल्फा दवाखाना एल वार्डचे ब्रँडींग करणे. मे.मोहनेश्वर एंटरप्रायझेस	24.01.2013/ 23.03.2013	1847		1847	1636	100%
504700147	चेंबुर कॉलनी दवाखाना एम (प.) चे ब्रँडींग करणे. मे.प्रतिक इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा.लि.	17.03.2013/ 15.05.2013	1062		1062	-	100%
504700147	माहुल व्हिलेज दवाखाना एम(प.) चे ब्रँडींग करणे. मे.प्रतिक इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा.लि.	17.02.2013/ 15.05.2013	1251		1251	-	100%
504700147	पेस्टम सागर दवाखाना एम (प.) चे ब्रँडींग करणे. मे.प्रतिक इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा.लि.	17.02.2013/ 15.05.2013	670		670	-	100%
504700147	लाल डोंगर दवाखाना एम (प) चे ब्रँडींग करणे. मे.प्रतिक इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा.लि.	17.02.2013/ 15.05.2013	670		670	-	100%
504700147	पंत नगर दवाखाना एन वार्डचे ब्रँडींग करणे. मे.कैलाश कन्स्ट्रक्शन कंपनी	18.01.2013/ 08.04.2013	1438		1438	337	100%
504700147	साईनाथ नगर दवाखाना एन वार्डचे ब्रँडींग करणे. मे.नवकार लाईट	18.01.2013/ 27.02.2013	537		537	165	100%
504700147	रमाबाई कॉलनी दवाखाना एन वार्डचे ब्रँडींग करणे. मे.कैलाश कन्स्ट्रक्शन कंपनी	28.01.2013/ 27.03.2013	1341		1341	527	100%



504700147	किरोळ व्हिलेज दवाखाना एन वार्डचे ब्रँडींग करणे. मे.एच.जे.एंडरप्रायझेस	18.01.2013/ 15.03.2013	1445	30000	1445	799	100%
504700147	तुळशेतपाडा दवाखाना एस वार्डचे ब्रँडींग करणे. मे.प्रतिक इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा.लि.	23.01.2013/ 02.04.2013	466		466	-	100%
504700147	तिरंजदाज व्हिलेज दवाखान्याचे ब्रँडींग करणे. मे.लाधाजी कॉर्पोरेशन	23.08.2013/ 22.09.2013	831		831	290	100%
504700147	कांजुरमार्ग दवाखान्याचे ब्रँडींग करणे. मे.लाधाजी कॉर्पोरेशन	23.08.2013/ 22.09.2013	833		833	473	100%
504700147	एम. व्ही. आर. शिंदे दवाखान्याचे ब्रँडींग करणे.	23.08.2013/ 22.09.2013	477		477	427	100%
504700147	टागोरनगर दवाखान्याचे ब्रँडींग करणे. मे.लाधाजी कॉर्पोरेशन	23.08.2013/ 22.09.2013	536		536	380	100%
504700147	एल विभागातील चांदीवली दवाखान्याचे ब्रँडींग करणे. मे.भवानी कॉर्पोरेशन	27.08.2013/ 26.09.2013	147		147	133	100%
504700147	एल विभागातील चुनाभट्टी दवाखान्याचे ब्रँडींग करणे. मे. भवानी कॉर्पोरेशन	27.08.2013/ 26.09.2013	330		330	303	100%
504700147	एम पूर्व विभागातील आर. बी. के. इंटरनॅशनल दवाखान्याचे ब्रँडींग करणे. मे.लाधाजी कॉर्पोरेशन	23.08.2013/ 22.09.2013	109		109	99	100%
504700147	एम पूर्व विभागातील ट्रॉम्बे दवाखान्याचे ब्रँडींग करणे. मे.लाधाजी कॉर्पोरेशन	23.08.2013/ 22.09.2013	551		551	448	100%
504700147	चेंबुर नाका दवाखान्याचे ब्रँडींग करणे. मे.लाधाजी कॉर्पोरेशन	23.08.2013/ 22.09.2013	320		320	286	100%
504700147	गवतपाडा दवाखान्याचे ब्रँडींग करणे. मे. रोहन कन्स्ट्रक्शन	23.08.2013/ 22.09.2013	275		275	-	100%
504700147	अयोध्यानगर दवाखान्याचे ब्रँडींग करणे. मे. रोहन कन्स्ट्रक्शन	23.08.2013/ 22.09.2013	599		599	-	100%

कार्य करणारे खाते: आरोग्य खाते  
कार्याचे नांव: स्मशानभूमी आणि स्मशाने  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 47  
कार्य सांकेतांक- 33600000000  
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
504700008	गोवंडी येथील रफिक नगर कब्रस्तानचा विकास करणे. मे.पी.बी. कन्स्ट्रक्शन	22.05.2006/ 02.12.2007	28551	27052	28551	24999	100%
504700008	गोवंडी येथील रफिक नगर कब्रस्तानचा विकास करणे. मे. केदारनाथ कन्स्ट्रक्शन कंपनी	02.06.2009/ 05.01.2012	22022		22022	10616	काही तांत्रिक कारणास्तव दि.5.01.2012 पासून बंद करण्यात
504700010	ट्रॉम्बे कोळीवाडा येथील स्मशानभूमीमध्ये पायर शेडस् व लाकडासाठी शेडस् उभारणे जाळ्यांचे कुंपण उभारणे तसेच परिसराचे सुशोभिकरण करणे. मे.पी.बी. कन्स्ट्रक्शन	01.08.2009/ 15.12.2010	46184	242	46184	46138	100%
504700009	देवनार येथे हिंदू स्मशानभूमी बांधणे. मे.ए.पी.आय. कन्स्ट्रक्शन	15.04.2005/ 05.02.2007	24411	1629	24411	21782	100%
504700160	एम पूर्व विभागातील देवनार हिंदू स्मशानभूमीचे सुशोभिकरण करणे. मे.मरुधर एंटरप्रायझेस	18.12.2013/ 17.05.2014	5565	5000	5564	-	10%

कार्य करणारे खाते: स्वा. वि. दा. सावरकर मुलूंड (प.)  
कार्याचे नांव: उपनगरीय रुग्णालये  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 76  
कार्य सांकेतांक- 3350200000  
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
507600007	टी विभाग मुलूंड (पु) स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर म. न. पा. सर्वसाधारण रुग्णालयातील इमारतीच्या तळघराची गळती थांबविणे व सलोह सिमेंट भागाची दुरुस्त्या करणे. मे.वैभव एंटरप्रायझेस	15.07.2011/ 14.02.2012	5709	सुधारीत अर्थसंकल्प 2012-13 = 1683	5709	4026	100%

कार्य करणारे खाते: के. बी. भाभा रुग्णालय (कुर्ला)  
कार्याचे नांव: उपनगरीय रुग्णालये  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 76  
कार्य सांकेतांक- 33502000000  
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कार्यादेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
506700009	के. बी. भाभा रुग्णालय कुर्ला येथे आपत्कालीन तात्काळ वैद्यकीय सेवा स्थापन करणे. मे. ए.सी.ई. कॉर्पोरेशन	03.07.2012/ 02.12.2012	3660	660	3660	3128	100%

कार्य करणारे खाते: श्री. म. तु. अग्रवाल म.स.रुग्णालय मुलूंड पश्चिम  
कार्याचे नांव: उपनगरीय रुग्णालये  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 71  
कार्य सांकेतांक- 33502000000  
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
507100012	एम. टी. अग्रवाल रुग्णालय मुलूंड (प) येथील ओपीडी शेड क्र. 1 ते 10 आणि 11 ते 17 च्या मोठ्या दुरुस्त्या करणेबाबत. मे. ए.सी.ई. कॉर्पोरेशन	10.10.2013/ 09.04.2014	5816	6000	5816	-	5%

कार्य करणारे खाते: क्रांतीवीर म. ज्यो. फुले रुग्णालय कन्नमवार नगर विक्रोळी  
कार्याचे नांव: उपनगरीय रुग्णालये  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 81  
कार्य सांकेतांक- 33502000000  
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
508100007	एस विभागातील कन्नमवार नगर विक्रोळी येथील के एम जे पी रुग्णालयाच्या दर्जेन्नती आवश्यक त्या दुरुस्त्या आणि नुतनीकरण. मे. परफेक्ट इंजिनिअरींग कॉर्पोरेशन	02.12.2009/ 11.03.2011	23877	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2012-13 = 68	23877	23721	100%

कार्य करणारे खाते: वि. सी. गांधी आणि एम. ए. बोरा म. स. , रुग्णालय राजावाडी घाटकोपर  
कार्याचे नांव: उपनगरीय रुग्णालये  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 69  
कार्य सांकेतांक- 33502000000  
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
506900003	घाटकोपर पूर्व एन विभागातील राजावाडी महानगरपालिका रुग्णालय येथील जुन्या व नव्या इमारतीच्या विस्तृत दुरुस्त्या. मे. कॉम्प्युटर इंजिनियर	18.07.2008/ 31.03.2011	66016	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2011-12 = 17400	66016	63544	100%

कार्य करणारे खाते: संत मुक्ताबाई महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय  
कार्याचे नांव: उपनगरीय रुग्णालये  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 77  
कार्य सांकेतांक- 33502000000  
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	अर्थसंकल्पीय 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
507700003	एन विभागातील बर्वेनगर घाटकोपर येथील संत मुक्ताबाई रुग्णालयाच्या मुख्य दुरुस्त्या करणे. मे.उमीत कॉर्पोरेशन	12.11.2009/ 11.04.2011	28950	सुधारीत अर्थसंकल्प 2010-11 = 22694	28950	28797	100%



कार्य करणारे खाते: लो. टि. म. स. रुग्णालय  
कार्याचे नांव: मुख्य रुग्णालये  
अर्थसंकल्पीय वर्ष: 2013-14

खाते सांकेतांक - 62  
कार्य सांकेतांक- 33501000000  
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

लेखा सांकेतांक	कामाचे नांव	काम सुरु केल्याचा दिनांक/ काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक	कामाची अंदाजीत रक्कम	सुधारीत अर्थसंकल्प 2013-14	31.12.2013		
					दायित्व नोंदणी कायदेशानुसार	खर्च	भौतिक स्थिती
506200031	लो.टि.म.स. रुग्णालयातील निवासी वैद्यकीय अधिकारी विद्यार्थी यांच्याकरिता वर्षानगर महापालिका शाळा विक्रोळी (प) येथे राहण्याची व्यवस्था करण्याकरिता ई-निविदा मागविण्याबाबत. मे.नवकार लाईट	22.03.2013/ 21.06.2013	3868	25000	3868	3223	100%